



Raport de progres nr. 14

**cu privire la implementarea proiectului GIZ
„Modernizarea Serviciilor Publice Locale
în Republica Moldova”**

Perioada de raportare: 1 aprilie - 30 iunie 2015

Septembrie 2015
Chișinău, Republica Moldova



Cuprins

SUMAR EXECUTIV	3
ABREVIERI ȘI ACRONIME	9
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1. SERVICII PUBLICE LOCALE	12
Evaluarea progresului	12
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor-pilot din DI1 pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2015, puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015	14
Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de DI 1 (aspecte interdisciplinare) în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2015, puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015	29
DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2. PLANIFICAREA ȘI PROGRAMAREA REGIONALĂ	33
Evaluarea progresului	33
Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2 pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2015, puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015	34
Puncte de reper care urmează a fi atinse de DI 2, aspecte interdisciplinare, în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie 2015, puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015	47
Anexa Nr. 1 Structura proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”	49
Anexa Nr. 2 Grila de notare pentru măsurarea progresului	50

SUMAR EXECUTIV

Începînd cu anul 2010, GIZ implementează proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), sub coordonarea Ministerului German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).

Partenerul instituțional al proiectului MSPL este Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), iar actorii-cheie care asigură implementarea proiectului sunt cele trei Agenții de Dezvoltare Regională (ADR-uri).

Principalii beneficiari ai proiectului MSPL sunt cetățenii din jurisdicția Autorităților Publice Locale (APL-urilor) din cele trei Regiuni de Dezvoltare socio-economică ale Republicii Moldova.

Cadrul temporal de implementare a proiectului MSPL este stabilit pentru perioada 01/2010 – 12/2015.

BMZ și Guvernul Republicii Moldova au decis că proiectul MSPL va avea continuitate și etapa următoare va începe în luna ianuarie 2016.

Scopul general al proiectului este de a îmbunătăți condițiile de prestare ale serviciilor publice locale în localitățile selectate din Republica Moldova, prin acordarea suportului actorilor regionali și locali în racordarea necesităților locale la prioritățile regionale și naționale.

Proiectul MSPL vizează două domenii de intervenție:

Domeniul de Intervenție 1 – Serviciile Publice Locale

- Suport acordat ADR-urilor și APL-urilor în planificarea, elaborarea, implementarea și gestionarea proiectelor-pilot, în vederea îmbunătățirii serviciilor publice locale.

În cadrul Domeniului de intervenție nr. 1, proiectul MSPL a colaborat cu MDRC și cele 3 ADR-uri, precum și cu multe dintre instituțiile partenere menționate mai sus, cu scopul de a sprijini diverse APL-uri de nivelul 1 din 9 raioane, în vederea implementării următoarelor proiecte-pilot:

- Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în raionul Cahul
- Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în raionul Râșcani
- Îmbunătățirea serviciilor de apă în raionul Leova
- Îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide în raioanele Șoldănești și Rezina
- Îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide în raionul Florești
- Îmbunătățirea sistemului de iluminare stradală în Tătărauca veche, raionul Soroca
- Îmbunătățirea eficienței energetice în Spitalul raional din Orhei
- Îmbunătățirea eficienței energetice în Spitalul raional din Nisporeni

Proiectele pilot sunt implementate în baza Modelului de Serviciu public eficient, și sunt susținute din partea MSPL în următoarele 5 domenii:

- Planificarea și programarea strategică locală (sprijin în elaborarea capitolului respectiv din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului și planurile de dezvoltare locală);
- Participarea comunitară prin campanii de informare și conștientizare a cetățenilor în calitate de clienți ai serviciilor publice locale;
- Implementarea măsurilor de îmbunătățire a infrastructurii în cele trei sectoare;
- Consolidarea capacității furnizorilor de servicii în cele trei sectoare;

- Promovarea cooperării intercomunitare pentru prestarea serviciilor publice în cele 3 sectoare la nivel regional.

- Guvernul Suediei (5,5 milioane Euro);
- Guvernul României (0,7 milioane Euro);
- Comisia Europeană (5 milioane Euro).

Domeniul de Intervenție 2 – Planificarea și programarea regională

- Suport acordat ADR-urilor și APL-urilor în planificarea și programarea regională sectorială.

În cadrul Domeniului de intervenție nr. 2, proiectul MSPL a continuat să ofere sprijin pentru toate părțile implicate, cu scopul de a îmbunătăți planificarea și programarea regională sectorială în domeniul de alimentare cu apă și canalizare, management al deșeurilor solide, eficiența energetică a clădirilor publice, precum și drumuri locale și regionale.

În afară de partenerii instituționali – MDRC și cele 3 ADR-uri (Nord, Centru și Sud) – partenerii-cheie ai proiectului sunt:

- Ministerul Mediului;
- Ministerul Economiei;
- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor;
- Cancelaria de Stat;
- APL-urile de nivelul 1 (Primării) și APL-urile de nivelul 2 (administrația raioanelor);
- Consiliile Regionale pentru Dezvoltare;
- Agenția pentru Eficiență Energetică;
- Camera de Comerț și Industrie.
- Academia de Administrare Publică;
- Congresul Autorităților Locale din Moldova;
- Asociația Moldova Apă-Canal;

Bugetul total al proiectului MSPL este de 23,8 milioane Euro pentru perioada 2010-2015.

MSPL beneficiază de finanțare din partea următorilor donatori:

- Guvernul Germaniei (12,6 milioane Euro);

Adițional la proiectul MSPL, la sfârșitul anului 2012, BMZ a contractat proiectul „Fondul pentru Dezvoltarea Regională în Republica Moldova”, care oferă surse financiare pentru a sprijini implementarea unui număr de proiecte-pilot de îmbunătățire a prestării serviciilor publice locale în diferite sectoare – Aprovizionarea cu apă și canalizare, Managementul deșeurilor solide, Eficiența Energetică în clădiri publice. Bugetul curent al proiectului “Fondul pentru Dezvoltarea Regională” este de 7,3 milioane. Euro.

REALIZĂRI:

În cadrul perioadei de raportare, cuprinsă între 1 aprilie - 30 iunie 2015, proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale” a înregistrat progrese substanțiale în implementarea activităților planificate în ambele Domenii de Intervenție. Principalele realizări ale proiectului MSPL sunt următoarele:

În strânsă colaborare cu MDRC, CRD-urile și ADR-urile, cele trei Programe Regionale Sectoriale în sectorul Drumuri Locale și Regionale, în toate cele trei regiuni au fost aprobate de către Consiliile Regionale pentru Dezvoltare din regiunile de Nord, Centru și Sud. În acest context, este necesar de menționat că procesul de planificare regională sectorială în cele 4 sectoare (AAC, EE, MDS, DRL) a fost finalizat cu succes.

Până în prezent, mai mult de 200 de idei de proiecte au fost identificate și revizuite în sectoarele Aprovizionarea cu apă și canalizare, Managementul deșeurilor solide, Eficiența Energetică în clădiri publice, Drumuri regionale și locale. Din numărul total de 65 Concepte Posibile de Proiect propuse pentru o analiză ulterioară

de către Comisiile Interministeriale create prin ordinul MDRC, CPP-urile au fost prioritizate pentru o ulterioară dezvoltare în Concepte de Proiect Viabile:

13 Concepte de Proiect în Eficiență Energetică, cu o valoare combinată de aproximativ 19.5 milioane Euro;

3 Concepte de Proiect în Managementul Deșeurilor Solide cu o valoare combinată de aproximativ 38.5 milioane Euro;

12 Concepte de Proiect în Aprovizionarea cu Apă și Canalizare în valoare de aproximativ 35 milioane Euro.

În sectorul Drumuri regionale și locale, din 28 Concepte Posibile de Proiect în valoare de aproximativ 270 milioane Euro, 19 CPP-uri sunt planificate de a fi prezentate către Comisia inter-ministerială pentru analiză și prioritizare.

Activitățile privind dezvoltarea în continuare a CPV-urilor prioritare este în proces de desfășurare.

De asemenea, în perioada de raportare, a fost îmbunătățit dialogul inițial cu donatorii potențiali interesați în sincronizarea eforturilor pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor în sectoarele DRL, MDS și EE.

Ca rezultat al transferului de proprietate asupra proiectelor pilot la nivel regional și local, managerii locali de proiect au fost selectați, la fel au fost create comitetele directoare locale și organizate primele ședințele ale acestora pentru fiecare proiect pilot.

În sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare la data de 08 mai 2015 a avut loc semnarea Memorandumului de Înțelegere pentru proiectul pilot "Modernizarea serviciilor publice locale de alimentare cu apă în raionul Leova", inclusiv anexele (matricea cadrului logic, planul operațional de implementare a proiectului și matricea riscurilor) dintre partenerii de proiect.

În raionul Rîșcani, au fost elaborate și aprobate ultimile 4 capitolele AAC din planurile de dezvoltare locală (din total 15

planuri de dezvoltare locală planificate spre actualizare) de către APL-urile respective.

În sectorul eficiența energetică a clădirilor publice, în cadrul Săptămânii europene a energiei durabile în Moldova, a fost elaborat, publicat și distribuit 1 000 exemplare ale "Ghidului practic privind implementarea sistemului de management energetic în instituțiile publice".

Cu suportul proiectului MSPL, MDRC și ADR-urile au lansat campania "Construim Viitorul Acasă". Campania are drept obiectiv încurajarea cooperării locale pentru elaborarea și implementarea proiectelor regionale de dezvoltare.

La fel cu suportul proiectului MSPL și în strânsă colaborare cu MDRC a fost inițiată atât procedura de evaluare a SNDR 2010-2012, 2013-2015 cât și procedura de elaborare a SNDR 2016-2020.

PROVOCĂRI:

Deși diverse realizări au fost înregistrate în cursul perioadei de raportare, proiectul MSPL s-a confruntat cu mai multe **provocări**:

- Alegerile locale au contribuit la tergiversarea procesului de luare a deciziilor la nivel local, ceea ce a dus nemijlocit la încetinirea implementării proiectelor pilot.
- ADR-urile și APL-urile au fost pentru prima dată expuse la o abordare complexă și comprehensivă, care se îndepărtează de la o abordare locală delimitată de hotarele administrativ-teritoriale către una cu o arhitectură regional sectorială.
- Comunicare și coordonare insuficientă între ministerele de resort în ceea ce privește dezvoltarea regională.
- Lipsa capacității și voinței politice a APL-urilor de a promova și implementa sistemul integrat al MDS în conformitate cu standardele internaționale, precum și lipsa de

conștientizare a beneficiilor pe termen lung ale sistemului propus.

- Sursele de finanțare fragmentate și necoordonate la nivel național și internațional fac dificil obținerea unui impact coerent și durabil. Din perspectiva proiectului MSPL, acest lucru este relevant pentru următoarele surse naționale de finanțare: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, Fondul Ecologic, Fondul pentru Eficiență Energetică, Fondul Rutier. Există o incertitudine privind acoperirea financiară (din resursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională) pentru stațiile de sortare și transfer din raionul Florești, precum și pentru Centrul de Management al Deșeurilor Solide din Parcani.
- Avantajele economice ale cooperării intercomunitare în ceea ce privește prestarea de servicii merită o promovare mai puternică. Se atestă o lipsă a conceptului privind regionalizarea serviciilor la nivel național, precum și necesitatea dezvoltării capacității și sprijinului în continuare. Eșecul consiliilor locale în aprobarea regionalizării serviciilor și creării prestatorilor de servicii regionale, necesită eforturi concentrate și convingătoare din partea instituțiilor de stat, precum și legi auxiliare concrete în ceea ce privește Legea cu privire la serviciile intercomunitare.

Proiectele-pilot și Portofoliul de proiecte necesită asumarea deplină a tuturor instituțiilor locale, regionale și naționale implicate. Proiectul MSPL poate furniza servicii de consultanță, asistență tehnică, dar nu poate lua decizii în numele instituțiilor din Republica Moldova. Această problemă a constituit o provocare specifică în perioada de raportare în cazul

proiectului de gestionare a deșeurilor solide în Șoldănești și Rezina și în identificarea locațiilor pentru depozitele de deșeuri, în cadrul Programelor regionale sectoriale.

- În timpul proceselor de achiziții publice ale lucrărilor de construcții, proiectul MSPL s-a confruntat cu trei provocări de bază:
 1. Calitatea joasă a documentației tehnice întocmite în numele APL-urilor;
 2. Un număr relativ redus de oferte care îndeplinesc condițiile formale.

Acest lucru a dus la amânări în aprobarea pachetelor de documente de achiziții publice și în întârzieri din cauza anulărilor sau / și din cauza mai multor publicații. MSPL a constatat lipsa de companii calificate care ar putea prezenta documente de licitație valabile și complete. Proiectul a trebuit să investească resurse considerabile (în termeni de timp și consultanță) în actualizarea documentației tehnice și pregătirea documentației de licitație și a introdus noi mecanisme de control intern al calității, pentru a evita întârzieri inutile. O provocare majoră vizează introducerea unor tehnologii "avansate" și tehnici care necesită coordonarea intensă cu autoritățile din Republica Moldova.

Companiile internaționale care sunt interesate să participe la procedura de licitație trebuie să vină fizic în Moldova pentru a studia documentația, pentru că documentația standard și devizul de cheltuieli sunt diseminate electronic, doar la cerere și contra plată. Mai mult, companiile străine nu pot prezenta licențele moldovenești necesare, care să le permită să livreze lucrări. O altă dificultate pentru ei este să întocmească oferte referitoare la normele de construcții care provin din fostul sistem sovietic. Documentele de licitație se întocmesc, de obicei, doar în limba română. Toate acestea duc la o participare foarte redusă a companiilor

străine la procedurile de licitație. În prezent, doar un consorțiu cu o companie din Republica Moldova rămâne ca o soluție.

3. Standardele și normele depășite rămân un obstacol pentru implementarea proiectului - standardele trebuie să fie actualizate la practica contemporan din Europa, atât pentru materialele utilizate, cât și pentru implementarea efectivă a proiectelor. De exemplu, investițiile în creșterea eficienței energetice în clădirile publice îndeplinesc standarde mai mici decât în țările UE, din cauza standardelor învechite pentru materialele și sistemele IT / baze de date în folosință de estimările de costuri.

- Lipsa de responsabilitate instituțională pentru aplicarea cadrului legal și achitarea tarifelor adecvat pentru serviciile publice are o influență negativă în asigurarea durabilității operatorului de servicii și a investițiilor. Acest lucru a constituit în mod special o provocare în proiectul-pilot în domeniul gestionării deșeurilor solide în raioanele Șoldănești și Rezina.

CONCLUZII și RECOMANDĂRI pentru parteneri:

- Asigurarea și agrearea asupra unui mesaj unitar al Guvernului Republicii Moldova către comunitatea donatorilor și băncile de dezvoltare în ceea ce privește relevanța Programelor Regional Sectoriale - atât pentru regiuni, cât și pentru ministerele sectoriale. La nivel de politici / MDRC / CNCDR, este necesar de a decide ca planificarea sistematică și abordarea de portofoliu va servi drept bază pentru finanțări viitoare a proiectelor de dezvoltare regională. Acest lucru ar trebui să se aplice atât pentru FNDR cât și pentru alte fonduri naționale extra-bugetare. Se recomandă ca MDRC să inițieze crearea grupului de lucru inter-ministerial pentru dezvoltarea

conceptului de atragere și aliniere a resurselor financiare pentru punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare regională elaborate sistematic.

În acest context, se propune ca MDRC, cu sprijinul proiectului MSPL să prezinte la următoarea reuniune a CNCDR recomandările privind îmbunătățirea cooperării inter-ministeriale și punerea în aplicare a politicii de dezvoltare regională.

De asemenea, este necesar să se consolideze în continuare dialogul donatorilor prin intermediul unei platforme active pentru a promova și mobiliza resursele necesare pentru implementarea proiectelor de investiții care reies din Programele Regional Sectoriale elaborate în cele patru sectoare.

- În cazul proiectelor-pilot, se recomandă ca ADR-urile să preia conducerea privind implementarea viitoare a proiectelor, în conformitate cu Modelul serviciului public eficient bazat pe 5 piloni și Memorandumurile de Înțelegere respective.
- Se recomandă de a solicita din partea Cancelariei de Stat să dezvolte în continuare cadrul legislativ și normativ CIC, precum și instrumentele operaționale pentru regionalizarea serviciilor publice, în special în ceea ce privește serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare și managementul deșeurilor solide.
- Se recomandă ca MDRC să-și reînnoiască eforturile pentru a identifica asistență potențială care ar fi furnizată prin intermediul comunității naționale și internaționale (în special UE, Guvernul României) și să înceapă sincronizarea standardelor și reglementărilor naționale în construcție cu standardele europene relevante în viitorul imediat.
- Se recomandă ca MDRC, împreună cu instituțiile competente să promoveze

stabilirea de proceduri / instrumente eficiente pentru organizarea colectării impozitelor și taxelor pe o bază de recuperare a costurilor și luarea în considerare a sancțiunilor la nivel local.

Detalii cu privire la progresele realizate conform punctelor de reper convenite ale proiectului MSPL sunt prezentate în următoarele capitole ale acestui raport.

ABREVIERI ȘI ACRONIME

AAC	Aprovizionare cu apă și canalizare
AAP	Academia de Administrare Publică
ADA	Agenția Austriacă pentru Dezvoltare
AMAC	Asociația Moldova Apă-Canal
ADR	Agenția de Dezvoltare Regională
AEE	Agenția pentru Eficiență Energetică
APC	Administrația Publică Centrală
APL	Administrația Publică Locală
ARFC	Agenția Relații Funciare și Cadastru
AT	Asistență tehnică
BMZ	Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare
CALM	Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova
CC	Consolidarea Capacităților
CCI	Camera de Comerț și Industrie
CDL	Comitet director local
CIC	Cooperare intercomunitară
CIMDS	Centru integrat de management al deșeurilor solide
CLC	Comitet local de cetățeni
CL	Consiliu local
CNCDR	Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
CNPF	Comisia Națională a Pieței Financiare
CPP	Concept posibil de proiect
CPV	Concept de proiect viabil
CR	Consiliu raional
CRD	Consiliul Regional pentru Dezvoltare
CTF	Cooperare Transfrontalieră
DI	Domeniu de Intervenție
DP	Dezvoltarea proiectelor
DR	Dezvoltare Regională

DRL	Drumuri regionale și locale
EE	Eficiență Energetică
EIM	Evaluarea de Impact asupra Mediului
FE	Fondul Ecologic
FEE	Fondul pentru Eficiență Energetică
FNDR	Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională
GIZ	Agencia de Cooperare Internațională a Germaniei
GLP	Grup de lucru de proiect
GLR(S)	Grup de Lucru Regional (Sectorial)
GOPA	Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung (Grup de consultanță)
GPS	Sistemul de Poziționare Global
IEVP	Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat
IEV	Instrumentul European de Vecinătate
IMÎ	Impactul asupra Mediului Înconjurător
ÎM	Întreprindere Municipală
IMSP	Instituția Medico-Sanitară Publică
MBR	Monitorizare bazată pe rezultate
MC	Mobilizarea comunității
MdÎ	Memorandum de înțelegere
MDL	Lei Moldovenești
MDRC	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
MDS	Managementul deșeurilor solide
M&E	Monitorizare și evaluare
MIEPO	Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului
MINV	Măsuri de investiții
MM	Ministerul Mediului
MPP	Managementul proprietății publice
MSPL	Modernizarea Serviciilor Publice Locale
MTID	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

NALAS	Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Sud-estul Europei
PIP	Plan de implementare a proiectului
PPL	Programare și planificare locală
PPR	Programare și planificare regională
PRS	Program Regional Sectorial
RD	Regiune de dezvoltare
RM	Republica Moldova
ROITE	Registrul obiectelor de infrastructură tehnica-edilitară
SA	Societate pe acțiuni
SCSP	Suport complementar pentru sectorul privat
SDSE	Strategie de Dezvoltare Socio-economică
SF	Studiu de fezabilitate
SIADR	Sistemul Informațional pentru ADR
SSVEPC	Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor
SPL	Servicii Publice Locale
STA	Stație de tratare a apelor
SS	Stație de sortare
ToT	Training al trainerilor
TdR	Termeni de referință
USAID	Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională
ZMDS	Zonă de management a deșeurilor solide

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1. SERVICII PUBLICE LOCALE

Evaluarea progresului

Acest capitol vizează progresul obținut în atingerea rezultatelor în cadrul **Domeniului de intervenție 1 (DI 1): Serviciile Publice Locale**, conform indicatorilor proiectului și monitorizarea punctelor de reper (milestones) planificate. Acestea au fost stabilite pornind de la ipoteza că activitățile planificate vor duce la obținerea progresului în atingerea Obiectivului Specific al DI1: **„Autoritățile publice locale cooperează în mod eficient și gestionează serviciile publice locale îmbunătățite în localitățile selectate din raioanele-pilot”**.

Progresul atins al acestui obiectiv specific este măsurat prin utilizarea principalilor indicatori de succes prezentați mai jos:

Indicatorii de succes pentru DI1:

- **Indicatorul 1:** 25 de măsuri-pilot planificate pentru îmbunătățirea serviciilor publice locale se află în curs de implementare în trei sectoare prioritare ale proiectului. (Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa de verificare: acordurile de finanțare implementate).
- **Indicatorul 2:** Autoritățile publice locale au semnat 70 de acorduri formale pentru prestarea comună a serviciilor publice locale în cele trei sectoare prioritare ale proiectului. (Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa de verificare: acordurile de cooperare).
- **Indicatorul 3:** În 35 de comunități, 50% din măsurile implementate în cele trei sectoare prioritare ale proiectului au îmbunătățit accesul femeilor la serviciile publice locale. (Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa de verificare: Sondajul reprezentativ desfășurat în 10 comunități).

Informația prezentată vizează perioada cuprinsă între 1 aprilie - 30 iunie 2015, precum și toate punctele de reper stabilite pentru proiectele pilot din comunitățile selectate în cele trei sectoare: AAC, MDS și EE:

1. Îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile raioanelor Cahul, Rîșcani și Leova.
2. Îmbunătățirea serviciilor de management a deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești.
3. Ombunrtțirea eficienței energetice on iluminarea stradalr și on clrdirile publice on raioanele Soroca, Orhei și Nisporeni.

În procesul de atingere a punctelor de reper stabilite, proiectul MSPL va împărtăși experiența acumulată și lecțiile învățate. Activitățile planificate și desfășurate, precum și punctele de reper fixate au fost elaborate ținându-se cont de abordarea integratoare a dimensiunii de gen, iar documentele întocmite sunt sensibile la dimensiunea de gen.

Activitățile planificate din DI 1 și punctele de reper sunt stabilite ținând cont și de următoarele aspecte:

- Autoritățile locale cooperează în mod eficient și gestionează îmbunătățirile aduse serviciilor publice locale;
- În localitățile acoperite de proiectul-pilot MSPL, bărbații și femeile au acces la servicii noi sau îmbunătățite;
- Autoritățile publice locale și furnizorii de servicii în localitățile acoperite de proiectul-pilot MSPL furnizează în mod eficient servicii locuitorilor din zonele respective;

- În localitățile acoperite de proiectul-pilot MSPL, măsurile investiționale implementate au redus poluarea mediului ambiant;
- Cele mai bune practici / Lecțiile învățate în perspectiva extinderii au fost diseminate la nivel intern și extern;
- În localitățile acoperite de proiectul-pilot MSPL s-a îmbunătățit accesul femeilor și bărbaților la servicii publice de calitate și accesibile ca preț;
- Autoritățile locale gestionează activele publice într-un mod durabil.

Toate proiectele-pilot sunt implementate în baza modelului serviciului public eficient (5 dimensiuni), în cadrul căreia fiecare dimensiune este corelată cu rezultate specifice. (Figura 1)

Figura 1: Modelul serviciilor publice locale eficiente bazat pe 5 piloni



Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor pilot din DI 1 pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiecte Pilot		PPL	CIC	MINV	CC	MC	Progresul mediu estimat
AAC Cahul	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	1	1	2	2	1	1
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	85%	42%	52%	50%	75%	61%
ACC Rîșcani	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	4	2	2	2	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	83%	27%	53%	42%	60%	53%
AAC Leova	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	4	N/A	4	3	1	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015)	70%	N/A	10%	7%	0%	N/A
MDS Șoldănești și Rezina	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	4	2	2	3	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	90%	82%	77%	68%	75%	78%
MDS Florești	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	2	4	1	2	3	2
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	55%	98%	45%	60%	45%	61%
EE Tătărauca Veche	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
EE Orhei	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	2	N/A	2	3	1	2
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	59%	N/A	56%	91%	25%	58%
EE Nisporeni	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	2	N/A	1	3	1	2
	Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015)	21%	N/A	25%	50%	10%	27%
TOTAL	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	3	2	2	3	2	2
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	70%	70%	52%	59%	56%	62%

Notă:

PPL - Programare și planificare locală

CIC - Cooperare intercomunitară

MINV - Măsuri de investiții

CC - Consolidarea Capacităților

MC - Mobilizarea comunității

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor-pilot din DI 1 pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare și programare locală		Cooperare intercomunitară		Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară		Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor		Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale		Evaluare medie	
AAC CAHUL												
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	1 Nerealizat		1 Nerealizat		2 Abateri semnificative		2 Abateri semnificative		1 Nerealizat		1 Nerealizat	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> Broșura privind experiența documentată a procesului de planificare strategică de planificare și programare sectorul AAC Cahul este elaborată și editată 		<ul style="list-style-type: none"> Deciziile privind cooperarea între APL-uri din raionul Cahul privind organizarea în comun a serviciului AAC la nivel de 4 APL, niv I (Roșu, Crihana Veche, Manta, orașul Cahul) sunt aprobate. Acordul de cooperare privind crearea operatorului regional este aprobat și semnat. Adunarea de constituire a operatorului AAC inter-municipal este organizată și desfășurată. Proiectul contractului de delegare a serviciului AAC este elaborat și consultat cu 4 APL-uri. Bunele practici și lecțiile învățate privind CIM in AAC in Cahul sunt analizate și compilate. 		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare sunt finalizate. Contractul de antrepriza pentru lucrările de construcție a sistemului de canalizare a s. Rosu cu antreprenorul selectat este semnat. Expertul GIZ pentru supravegherea lucrărilor de construcții a sistemului de canalizare în s. Rosu este contractat. Lucrările de construcție a sistemului de canalizare s. Rosu sunt inițiate Organizarea a Achizițiile publice - procurarea lucrărilor de construcție prin intermediul achizițiilor publice STA Cahul sunt organizate 		<ul style="list-style-type: none"> 6 module din planul de acțiuni privind consolidarea capacității a operatori de servicii AAC din regiunea Sud sunt elaborate. Planul de afaceri al operatorului regional AAC este în proces de elaborare. Manualul operațional al operatorului regional AAC este în proces de elaborare. 		<ul style="list-style-type: none"> 1 întrunire a comitetului local de cetățeni din Rosu este organizată. 1 întrunire a comitetului local director (CDL) al proiectului pilot ACC Cahul este organizată. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> Procesul de elaborare și editare a unei broșuri privind experiența documentată a procesului de implementare a proiectului MSPL sectorul AAC Cahul este inițiat. 		<ul style="list-style-type: none"> Procesul de instituționalizare a serviciului AAC a continuat cu modificarea grupului de experți și actualizarea TdR . Prezentarea modelului de acord de cooperare conform planului de acțiuni este planificat pentru luna iulie 2015. Produsul 2.5 Bunele practici și lecțiile învățate privind CIM in AAC in Cahul sunt analizate și compilate va fi transferat către planul anual MSPL punctul 1.4 Extinderea /amplificarea activităților în sectorul Aprovizionării cu Apă și Canalizare la nivel regional/ național. 		<ul style="list-style-type: none"> A fost elaborat caietul de sarcini pentru documentația tehnică pentru proiectarea brașărilor, APL Rosu urmează să identifice surse de finanțare pentru contractarea serviciilor de proiectare. S-a actualizat documentația tehnică de proiect pentru proiectul de la Rosu si Cahul la compartimentul costuri. Licitările urmează să fi organizate pe parcursul lunii Iulie 2015. 		<ul style="list-style-type: none"> Cu suportul proiectului MSPL 2 angajați (bărbați) ai IM Apa Canal Cahul au participat la instruirile pentru responsabilii de parcul auto organizate de către proiectul LGSP. Echipele mixte de experți pentru elaborare a 6 module de instruire au fost contractate. Prezentarea modulelor de instruire sunt planificate pentru luna august 2015. Organizarea instruirilor sunt planificate pentru luna septembrie 2015 Directorul IM Apa Canal Cahul a luat parte la vizita de studiu în România în perioada 14-19 Iunie și a participat la expoziția internațională Expo Apa 2015 cit și la vizita obiectivelor operatorilor Apa Nova București și RAJA Constanta Candidatura propusă pentru poziția de manager de proiect a proiectului MSPL AAC Cahul a participat la instruire de doua zile organizata de GIZ si MDRC. 		<ul style="list-style-type: none"> Intrunirile din Tr II a comitetului local de cetățeni de la Rosu cit și comitetul director a proiectului MSPL AAC Cahul au fost amânate pentru TR III datorita scrutinului electoral din luna iunie 2015. 			
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)		85%		42%		52%		50%		75%		61%
Provocări/riscuri			<p>Alegerile locale din iunie 2015 au dus la tergiversarea implementării activității. Componenta grupului de lucru local va suferi modificări. Noua componența a consiliilor locale pune sub risc aprobarea deciziilor de către APL I asupra procesului de cooperare a APL – urilor acest fapt poate duce la împiedicarea instituționalizării CIC, la fel pune sub risc implementarea de mai departe a altor activități planificate. Dacă nu se reușește cu instituționalizarea CIC pe durata proiectului, apare imposibilitatea de a nu valorifica resursele alocate p/u componenta dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii publice.</p>		<p>Procedura de selectare a operatorului economic depășește termenul planificat, semnarea contractului de antrepriza va fi posibil după decizia finală luată de către Agenția de Achiziții Publice.</p>		<p>Procedura de remunerare a managerului local de proiect din partea APL nu este stabilită</p>					

Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare si Programare Locală	Cooperare intercomunitară	Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară	Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor	Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale
AAC Cahul	<ul style="list-style-type: none"> Informația referitor la sectorul AAC Cahul este colectată și transmisă expertului selectat de compilarea broșurii 	<ul style="list-style-type: none"> 5 decizii privind cooperarea între APL-uri din raionul Cahul privind organizarea în comun a serviciului AAC la nivel de 4 APL, niv I (Roșu, Crihana Veche, Manta, orașul Cahul) și 1 APL niv II sunt adoptate. Acordul de cooperare privind crearea operatorului regional este aprobat și semnat de 5 APL-uri. Adunarea de constituire a operatorului AAC inter-municipal este în proces de pregătire. 	<ul style="list-style-type: none"> Achizițiile publice p/u achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare sunt finalizate. Contractul de antrepriza pentru lucrările de construcție a sistemului de canalizare a s. Rosu cu antreprenorul selectat este semnat. Expertul GIZ pentru supravegherea lucrărilor de construcții a sistemului de canalizare în s. Rosu este contractat. Lucrările de construcție a sistemului de canalizare s. Rosu sunt inițiate Organizarea a Achizițiile publice - procurarea lucrărilor de construcție prin intermediul achizițiilor publice STA Cahul sunt organizate Lucrările de reabilitare a STA Cahul sunt inițiate 	<ul style="list-style-type: none"> 1 instruire în baza a unui modul de instruire privind dezvoltarea capacității de prestare a serviciilor de AAC cu participarea operatorul din Cahul este organizată. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 întrunire a comitetului local de cetățeni din Rosu este organizată. 1 întrunire a comitetului local director (CDL) al proiectului pilot ACC Cahul este organizată.

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot AAC Cahul pentru perioada anului 2010-2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot	PPL	CIC	MINV	CC	MC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	85%	42%	52%	50%	75%	61%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	85%	42%	52%	50%	75%	61%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	85%	40%	50%	45%	65%	57%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	85%	25%	40%	45%	60%	51%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q1+Q2,2014	85%	25%	20%	15%	60%	41%

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilon	Planificare și programare locală		Cooperare intercomunitară		Măsurile investiționale – asistență tehnică și financiară		Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor		Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale		Evaluare medie	
AAC RÎȘCANI												
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 Iunie 2015	4 Conform planului de lucru		2 Abateri semnificative		2 Abateri semnificative		2 Abateri semnificative		3 Abateri nesemnificative		3 Abateri nesemnificative	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> Planurile locale pentru sectorul apă și canalizare ale 4 APL I din r-ii Rîșcani (clusterul Prut) sunt aprobate de consiliile locale. Procesul de elaborare și editare a unei broșuri de prezentare a lecțiilor învățate privind elaborarea SF pentru sectorul AAC este inițiat. Materialele privind experiența relevantă din cadrul proiectului de Îmbunătățire a serviciilor de AAC în r-ii Rîșcani sunt colectate și sistematizate. Procesul de elaborare și editare a unei broșuri privind experiența documentată a procesului de planificare strategică și programare în sectorul AAC Rîșcani este inițiat. Materialele relevante sunt colectate și sistematizate. 		<ul style="list-style-type: none"> Acordul de parteneriat între minim 5 APL din r-ii Rîșcani (clusterul Prut) privind instituirea cooperării în sectorul AAC este agreat și semnat de părți. Procesul de analiză și compilare a bunelor practici și a lecțiilor învățate în domeniul CIC este inițiat. 		<ul style="list-style-type: none"> Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în s. Duruitoarea Veche sunt efectuate (repetat). Contractul de prestare a serviciilor este semnat. Contractul de antrepriză pentru lucrările de construcție a rețelelor de canalizare în or. Costești este semnat. Lucrările de construcții p/u rețelele de canalizare în or. Costești sunt inițiate. Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de construcție și montare a stației de epurare în or. Costești sunt efectuate (repetat), contractul de prestare a serviciilor este semnat. Lucrările de construcții p/u stația de epurare în or. Costești. or. Costești sunt inițiate. 		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacității de prestare a serviciilor de AAC pentru operatori și APL este finalizată. 		<ul style="list-style-type: none"> Campania de sensibilizare și conștientizare privind importanța utilizării serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă și necesitatea epurării apelor uzate (cu accentul plasat pe dimensiunea de gen) este implementată în conformitate cu planul de acțiune 1 ședință a Comitetului Director Local este organizată. 1 ședință a Comitetului Local de Cetățeni este organizată. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> 4 planuri locale pentru sectorul AAC sunt aprobate de consiliile locale ale APL I din r-ii Rîșcani (clusterul Prut) (Horodiste, Pociumbăuți, Pociumbeni, Zălceni). În total, sunt actualizate toate 15 planurile locale de dezvoltare a sectorului AAC, conform PIP). Materialele privind experiența relevantă a proceselor de planificare și elaborare a SF din cadrul proiectului de Îmbunătățire a serviciilor de AAC în r-ii Rîșcani sunt colectate, sistematizate și stocate într-un dosar ce urmează a fi oferit experților pentru compilare. 		<ul style="list-style-type: none"> 7 Decizii ale consiliilor locale de nivelul I (6 APL) și II (1 APL) privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltarea unui serviciu și sistem durabil de alimentare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani adoptate (Alexandreești, Braniște, Costești, Horodiste, Petrușeni, Pîrjota, CR Rîșcani). Etapla II de instituționalizare a operatorului regional de AAC inițiată. TdR de referință actualizată, echipa de experți pentru acordarea asistenței APL-ilor în constituirea OR contractată. Bunele practici și lecții învățate în domeniul CIC din cadrul proiectului de AAC Rîșcani compilate în Ghidul de cooperare intercomunitară, elaborat în cadrul Programului comun de dezvoltare locală integrată, implementat de Guvernul RM cu asistența PNUD, UN Women și GIZ (Studiu de caz Rîșcani, anexa 17). 		<ul style="list-style-type: none"> La data de 13.05.2015 a fost efectuat repetat a treia oară tenderul pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în s. Duruitoarea Veche. Au fost prezentate 4 oferte, dintre care, la etapa II - de evaluare tehnică au fost admise 3. Raportul de evaluare tehnică, elaborat de către experții GIZ a fost prezentat la data de 07.04.2015 cu recomandarea de relansare a licitației pe motivul unor necorespondențe în Caietul de sarcini și costurilor oferte depășind 15% de la suma verificată. La data de 05.06.15 Grupul de lucru a luat decizia de anulare a tenderului, rectificarea și completarea Caietului de sarcini și relansarea licitației. Documentele de licitație au fost actualizate și la data de 16.06.2015 transmise pentru avizare către MDRC și GIZ. Contractul de prestare a serviciilor nu este semnat. Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în or. Costești finalizate. 3 oferte din cele 4 depuse pentru etapa II a licitației (desfășurate la 25.02.2015) au fost supuse evaluării tehnice de către experții GIZ. Raportul a fost prezentat la data de 07.04.2015. La data de 30.04.2015 a fost înregistrat la AAP contractul de antrepriză pentru executarea lucrărilor cu SRL „Uralis”. La data de 03.06.2015 a fost semnat Contractul de prestare servicii cu Supraveghetorul de autor. Concursul de oferte pentru selectarea responsabilului tehnic a avut loc repetat la 15.05.2015 și 05.06.2015. La data de 09.06.15 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică. Termenii de referință pentru supravegherea tehnică (din partea GIZ) a lucrărilor de construcție la toate 3 măsurile investiționale în com. Costești au fost elaborați și aprobați. 2 experți au fost contractați (de către GOPA) în calitate de supraveghetori tehnici un expert internațional și un expert național. Autorizația de construire a fost emisă la data de 10.06.2015. Lucrările de construcție au fost lansate la data de 22.06.2015. Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de construcție și montare a stației de epurare în or. Costești: 3 oferte din 6, depuse în cadrul licitației (a 3-a oară) desfășurate la 30.03.2015 și calificate pentru etapa II, au fost evaluate de către experții GIZ. Raportul a fost prezentat la ADR Nord pe data de 05.06.2015 cu recomandarea de a anula tenderul pe motiv că Caietul de sarcini propus nu conține cerințele obligatorii pentru o stație de epurare privind indicatorii de calitate a apelor uzate la intrare și ieșire, ce nu permite evaluarea completă a ofertelor în ceea ce privește eficacitatea echipamentului propus. La data de 10.06.2015 GL pentru achiziții publice a evaluat ofertele și Raportul, luând decizia de a atribui Contractul de execuție SRL „Uralis”. Procesul verbal a fost expediat în adresa GIZ pentru aprobare (11.06.2015). 		<ul style="list-style-type: none"> 6 module ale programului de instruire privind dezvoltarea capacității de prestare a serviciilor de AAC pentru operatori și APL sunt în proces de elaborare. 6 experți internaționali și 6 experți naționali sunt selectați și contractați pentru elaborarea modulelor de instruire și a materialelor didactice. 		<ul style="list-style-type: none"> Campania de sensibilizare și conștientizare privind importanța utilizării serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă și necesitatea epurării apelor uzate (cu accentul plasat pe dimensiunea de gen) este implementată în conformitate cu planul de acțiune. Pe data de 13.05.2015 a fost prezentat primul raport de progres. În cadrul Campaniei, realizate de ONG "AFASR" din Rîșcani în parteneriat cu CR Rîșcani, CSP Rîșcani și DRİTS, au fost elaborate și executate 4000 materiale promoționale (postere, pliante, bannere, accesorii), în 18 instituții de învățământ din raion a fost organizată „Săptămîna apei și sanitației”. Beneficiari direcți ai campaniei pînă în prezent sunt 2934 persoane, inclusiv 1492 de gen feminin și 1408 gen masculin (elevi și profesori ai instituțiilor școlare, părinți). Pentru mediatizarea campaniei a fost creat un cont pe FB cu motto-ul campaniei "Servicii centralizate - apă de calitate". Pe data de 3.06.2015 a fost realizat un reportaj pentru ziarul SP (Bălți) în cadrul proiectului media "MOLDOVA+" despre experiența de succes din comuna Costești privind soluționarea problemelor din sectorul AAC. Ședința CDL nu a fost organizată din cauza perioadei alegerilor locale generale. 1 ședință a Comitetului Local de Cetățeni a fost organizată pe data de 3.06.2015 cu participarea a 7 membri, inclusiv 6 femei, 1 bărbat. 			
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)		85%		27%		53%		42%		60%		53%

Provocări/riscuri		<ul style="list-style-type: none"> În rezultatul alegerilor locale generale din 14 și 28 iunie 2015 din 15 primari ai comunităților beneficiare (Clusterul Prut) 8 la număr au fost schimbați. Există riscul retragerii unor decizii de a participa la Acordul de parteneriat privind instituirea cooperării în sectorul AAC Riscuri de modificare a politicilor la nivel de raion în legătură cu schimbarea componenței CR. 	<ul style="list-style-type: none"> Din cauza tergiversării procedurilor de achiziții publice și selectarea agentului economic persistă un grad sporit de risc asupra neîncadrării în timp a activităților investiționale planificate pentru îmbunătățirea infrastructurii până la finele anului 2015. 			
-------------------	--	--	--	--	--	--

Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare și Programare Locală	Cooperare intercomunitară	Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară	Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor	Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale
AAC Rîșcani	<ul style="list-style-type: none"> Informația referitor la sectorul AAC Rîșcani este colectată și transmisă expertului selectat de compilarea broșurii 	<ul style="list-style-type: none"> Acordul de parteneriat între minim 5 APL din r-nul Rîșcani (clusterul Prut) privind instituirea cooperării în sectorul AAC este semnat. Prestatorul de servicii de AAC intercomunitar constituit. Procedura de înregistrare a operatorului economic regional inițiată. Modelul contractului de delegare a serviciilor de AAC este elaborat și consultat cu APL 	<ul style="list-style-type: none"> Achizițiile publice (tender relansat a 4-a oară) – achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare în s. Duruitoarea Veche sunt efectuate. Contractul de prestare a serviciilor este semnat. Lucrările de construcții p/u rețelele de canalizare în or. Costești sunt în derulare conform graficului agreed. Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de construcție și montare a stației de epurare în or. Costești sunt finalizate. Contractul de execuție a lucrărilor de construcție și montare a stației de epurare în or. Costești este semnat. Lucrările de construcții p/u stația de epurare în or. Costești sunt inițiate. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 instruire în baza a unui modul de instruire privind dezvoltarea capacității de prestare a serviciilor de AAC cu participarea operatorului din Rîșcani este organizată. Instruirile pentru prestatorii de servicii de AAC din Regiunea de Dezvoltare Nord sunt organizate. 	<ul style="list-style-type: none"> Campania de conștientizare privind importanța utilizării serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă și necesitatea epurării apelor uzate (cu accentul plasat pe dimensiunea de gen) este implementată în conformitate cu planul de acțiuni. 1 ședință a Comitetului Director Local este organizată. 1 ședință a Comitetului Local de Cetățeni este organizată.

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot AAC Rîșcani pentru perioada anului 2010-2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot	PPL	CIC	MINV	CC	MC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	83%	27%	53%	42%	60%	53%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	78%	20%	53%	40%	45%	47%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	75%	20%	53%	40%	45%	47%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	60%	10%	53%	35%	45%	41%

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare și programare locală		Cooperare intercomunitară		Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară		Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor		Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale		Evaluare medie	
AAC Leova												
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	4 Conform planului de lucru		N/A	N/A	4 Conform planului de lucru		3 Abateri ne semnificative		1 Nerealizat		3 Abateri ne semnificative	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> Memorandumul de Înțelegere (MoU), inclusiv anexele (matricea cadrului logic, planul operațional de implementare a proiectului și matricea riscurilor) este agreat și semnat de toți partenerii responsabili de implementarea proiectului. 				<ul style="list-style-type: none"> Pachetul documentației de licitație pentru lucrările de construcție conform documentației actualizate și verificate este elaborat. Traducerea în limba engleză a documentației tehnice și de licitație pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Leova – largara este finalizată. Documentația tehnică și de licitație actualizată este transmisă spre verificare și aprobare către Departamentul de Construcție din Germania. 		<ul style="list-style-type: none"> TdR pentru elaborarea analizei diagnostice a operatorului SA "Apă-Canal Leova" sunt conceptualizați și elaborați. Analiza diagnostică a operatorului SA "Apă-Canal Leova" la etapa inițială a proiectului este efectuată. 		<ul style="list-style-type: none"> Comitetului Director Local este creat. 1 întrunire a Comitetului Director Local al proiectului pilot este organizată. TdR privind efectuarea studiului nivelului de satisfacție al populației din localitățile selectate, referitor la calitatea serviciilor prestate de alimentare cu apă existente sunt conceptualizați și elaborați. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> Pe data de 08 mai 2015 a avut loc semnarea Memorandumului de Înțelegere inclusiv anexele (matricea cadrului logic, planul operațional de implementare a proiectului și matricea riscurilor) dintre partenerii de proiect. 				<ul style="list-style-type: none"> A fost elaborat pachetul documentației de licitație pentru lucrările de construcție conform documentației actualizate și verificate. Traducerea în limba engleză a documentației tehnice și de licitație pentru lucrările de construcție a apeductului magistral Leova – largara a fost realizată acolo unde au fost solicitări din parte experților. Documentația tehnică și de licitație actualizată a fost transmisă spre verificare și aprobare către Departamentul de Construcție din Germania. În perioada 29 iunie - 05 iulie a fost efectuată o vizită a expertului Departamentului de Construcție din Germania, în scopul verificării documentației tehnice și prevederilor Studiului de Fezabilitate elaborat în anul 2014, în raport cu situația reală din teritoriu. 		<ul style="list-style-type: none"> TdR pentru elaborarea analizei diagnostice a operatorului SA "Apă-Canal Leova" au fost conceptualizați și elaborați. Analiza diagnostică a fost planificată pentru trimestrul II-III. În trimestrul II analiza diagnostică nu a fost inițiată în legătură cu alegerile locale din iunie 2015. 		<ul style="list-style-type: none"> În legătură cu alegerile locale din iunie 2015, conform propunerii din partea Beneficiarului (CR Leova), procedura de creare a CDL a fost amânată pentru luna august 2015. Întrunirea Comitetului Director Local al proiectului pilot nu a fost efectuată (nu este creat CDL) în legătură cu alegerile locale. Conceptualizarea și elaborarea TdR privind efectuarea studiului nivelului de satisfacție al populației din localitățile selectate, referitor la calitatea serviciilor prestate de alimentare cu apă existente a fost amânată în legătură cu alegerile locale. 			
Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015)	70%		N/A	N/A	10%		7%		0%		N/A	N/A
Provocări/riscuri	Pînă nu va exista o claritate cu privire la finanțarea investiției propriu zise în rețelele de magistrală, activitatea de actualizare a planurilor locale la capitolul apă și canalizare a APL Leova, largara, Sărata Noua, Filipeni, Romanovca și Cupcui la etapa inițială a proiectului va fi amînată.				Persistă un grad sporit de risc asupra implementării investițiilor planificate deoarece sunt multe neconcordante dintre SF și documentația tehnică elaborată.		Pînă nu va exista o claritate cu privire la finanțarea investiției propriu zise în rețelele de magistrală, activitatea de efectuare a Analizei diagnostice a operatorului AAC Leova la etapa inițială a proiectului va fi amînată.		Pentru soluționarea problemelor apărute este crucial activitatea de creare a CDL-ului și clarificarea tuturor aspectelor cu privire la demararea activităților investiționale.			

Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare și Programare Locală	Cooperare intercomunitară	Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară	Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor	Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale
AAC Leova		<ul style="list-style-type: none"> Acordurile preliminare de cooperare intercomunitară privind prestarea serviciului AAC în Leova, Iargara, Sărata Nouă, Filipeni, Romanovca și Cupcui sunt semnate. Decizia privind extinderea serviciului AAC din or. Leova este aprobată. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentația tehnică și de licitație actualizate de către Departamentul de Construcție din Germania este verificată și aprobată. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 instruire în baza a unui modul de instruire privind dezvoltarea capacității de prestare a serviciilor de AAC cu participarea operatorului din Leova este organizată. 	<ul style="list-style-type: none"> Comitetului Director Local este creat. 1 întrunire a Comitetului Director Local al proiectului pilot este organizată.

Evoluția progresului obținut în cadrul proiectului pilot "Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raionul Leova" pentru perioada anului 2014 - 2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot	PPL	CIC	MINV	CC	MC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015), Q2, 2015	70%	N/A	10%	7%	0%	N/A
Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015), Q1, 2015	70%	N/A	5%	5%	N/A	N/A
Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015), Q4, 2014	30%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015) Q3, 2014	20%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare și programare locală		Cooperare intercomunitară		Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară		Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor		Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale		Evaluare medie	
MDS ȘOLDĂNEȘTI, REZINA												
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	4 Conform planului de lucru		2 Abateri semnificative		2 Abateri semnificative		3 Abateri nesemnificative		3 Abateri nesemnificative		3 Abateri nesemnificative	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> Informația necesară din toate localitățile ale raionului Șoldănești pentru actualizarea capitolului MDS din planurile locale sunt colectate de experți. Capitolul MDS actualizat în 23 APL I ca parte a planului local de dezvoltare este consultat public. Capitolul MDS ca parte a planului local de dezvoltare sunt prezentate spre aprobare către 23 Consilii Locale de nivel I din raionul Șoldănești. 		<ul style="list-style-type: none"> Acțiunile SA "Salubritate Șoldănești" sunt înregistrate la Comisia Națională a Pieței Financiare. Bunele practici și lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina sunt colectate. Contracte de delegare cu 23 APL sunt semnate. 		<ul style="list-style-type: none"> Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a CIMDS din Parcani este aprobat. 		<ul style="list-style-type: none"> Ateliere de lucru (on-job training) pentru personalul operatorului de servicii MDS nou creat în diferite domenii de management și administrare sunt organizate Manualul operațional și planul de afaceri al operatorului de servicii MDS de Consiliul de Administrare a SA "Salubritate Șoldănești" este aprobat. 		<ul style="list-style-type: none"> Planul de acțiuni a grantului local pentru lichidarea gunoștilor neautorizate și depozitarea deșeurilor pe platformele construite din raioanele Șoldănești și Rezina este implementat în totalitate. Rezultatele raportului final cu privire la desfășurarea campaniei de informare și conștientizare din localitățile raionului Șoldănești și Rezina sunt prezentate. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> Informația necesară din toate localitățile ale raionului Șoldănești pentru actualizarea capitolului MDS din planurile locale au fost colectate de experți. Capitolul MDS a fost consultat public și actualizat în 23 APL ca parte a planului local de dezvoltare. Capitolul MDS ca parte a planului local de dezvoltare este elaborat pentru 23 de APL și aprobat în 10 APL (Rogojeni, Șipca, Șoldănești, Climăuții de Jos, Parcani, Glinjeni, Poiana, Salcia, Șestaci, Vadul Rașcov). Celelalte planuri locale urmează să fie prezentate spre aprobare către 13 Consilii Locale (Cobîlea, Olișcani, Fuzăuca, Dobrușa, Samașcani, Alcedar, Cușmirca, Mihuleni, Chipeșca, Cotiujeții Mari, Găuzeni, Pohoarna, Râspopeni) de nivel I din raionul Șoldănești după validarea mandatelor de primar. 		<ul style="list-style-type: none"> 7 fondatori din 23 ai SA Salubritate Șoldănești au virat în capitalul social al societății cota parte. Bunele practici și lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina sunt colectate. 		<ul style="list-style-type: none"> La data de 01.06.2015 Ministerul Mediului a emis aviz pozitiv de coordonare a proiectului CIMDS din Parcani și a recomandat depunerea documentelor pentru aprobarea Evaluării Impactului asupra Mediului 		<ul style="list-style-type: none"> Ateliere de lucru (on-job training) pentru personalul (3 persoane, 1 bărbat și 2 femei) operatorului de servicii MDS nou creat în diferite domenii de management și administrare (Formularea obiectivelor strategice; Elaborarea Planului Operațional de Afaceri pentru 3 ani; Elaborarea Planului Investițional; Proceduri și Regulamente Interne; Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a tarifului pentru servicii MDS; Fișele de post; Organigrama) sunt organizate conform TdR aprobați; Manualul operațional și planul de afaceri al operatorului de servicii MDS este în proces de actualizare; 2 angajați (2 bărbați) ai SA "Salubritate Șoldănești" au participat la 2 module de instruire în domeniul MDS a câte 3 zile fiecare (Gestionarea Parcului Auto și Managementul Integrat al Deșeurilor Solide) organizate de USAID în colaborare cu GIZ; 		<ul style="list-style-type: none"> Planul de acțiuni a grantului local pentru lichidarea gunoștilor neautorizate și depozitarea deșeurilor pe platformele construite din raioanele Șoldănești și Rezina este implementat în măsură de 50%. Termenul limită pentru implementarea planului de acțiuni a fost prelungit pînă pe 31.08.2015 Rezultatele raportului final cu privire la desfășurarea campaniei de informare și conștientizare din localitățile raionului Șoldănești și Rezina au fost prezentate în cadrul ședinței CDL din 02.04.2015 			
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	90%		82%		77%		68%		75%		78%	
Provocări/riscuri	<ul style="list-style-type: none"> Neaprobarea capitolului MDS actualizat în planurile locale de dezvoltare către unele APL I poate tergiversa procesul de îmbunătățire a serviciului de MDS în aceste localități. 		<ul style="list-style-type: none"> Virarea tardivă a contribuției financiare de către fondatori în capitalul social al SA poate tergiversa înregistrarea acțiunilor SA. 2 fondatori SA nu au virat contribuția în capitalul social al SA din cauza soldului disponibil insuficient; Nesemnarea contractului de delegare frânează prestarea serviciilor de salubritate fondatorilor SA. 		<ul style="list-style-type: none"> Aprobarea tardivă a evaluării impactului asupra mediului (EIM) a CIMDS din Parcani poate periclita finanțarea lucrărilor de construcție a CIMDS. 		<ul style="list-style-type: none"> Neaprobarea de către Consiliul SA a planului de afaceri și a manualului operațional ale SA poate genera cheltuieli neprevăzute și eventual falimentarea prestatorului de servicii MDS. 		<ul style="list-style-type: none"> Implicarea pasivă a cetățenilor în acțiunile de salubritate a localităților conform grantului local pot duce la întârzierea implementării grantului local și nevalorificarea bugetului prevăzut; 			

Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare si Programare Locală	Cooperare intercomunitară	Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară	Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor	Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale
MDS Șoldănești și Rezina	<ul style="list-style-type: none"> Capitolul MDS ca parte a planului local de dezvoltare sunt prezentate spre aprobare către 13 Consilii Locale de nivelul I din raionul Șoldănești. 	<ul style="list-style-type: none"> Acțiunile SA "Salubritate Șoldănești" sunt înregistrate la Comisia Națională a Pieței Financiare. Contracte de delegare cu cel puțin 15 APL sunt semnate. Bunele practici și lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina sunt colectate și transmise expertului responsabil de compilarea broșurii . 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a CIMDS din Parcani este aprobat. 	<ul style="list-style-type: none"> Ateliere de lucru (on-job training) pentru personalul operatorului de servicii MDS nou creat în diferite domenii de management și administrare sunt organizate Manualul operațional și planul de afaceri al operatorului de servicii MDS de Consiliul de Administrare a SA "Salubritate Șoldănești" este aprobat. 	<ul style="list-style-type: none"> Planul de acțiuni a grantului local pentru lichidarea gunoierilor neautorizate și depozitarea deșeurilor pe platformele construite din raioanele Șoldănești și Rezina este implementat 1 întrunire a comitetului local director (CDL) al proiectului pilot este organizată.

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot "Îmbunătățirea Managementului Deșeurilor Solide în raionul Șoldănești și Rezina pentru perioada 2010-2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot	PPL	CIC	MINV	CC	MC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	90%	82%	77%	68%	75%	78%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	90%	80%	75%	65%	65%	75%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	85%	80%	75%	60%	40%	68%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	80%	80%	75%	60%	35%	66%

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare și programare locală		Cooperare intercomunitară		Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară		Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor		Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale		Evaluare medie	
MDS FLOREȘTI												
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 Iunie 2015	2 Abateri semnificative		4 Conform planului de lucru		1 Nerealizat		2 Abateri semnificative		3 Abateri nesemnificative		2 Abateri semnificative	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> Proiectul capitolului MDS din SDSE a raionului Florești este elaborat. Proiectul capitolului MDS din SDSE a raionului Florești este prezentat pentru propuneri/sugestii Grupului de Lucru raional. Proiectul final a capitolului MDS din SDSE a raionului Florești este elaborat. 		<ul style="list-style-type: none"> Practicile bune și a lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raionul Florești sunt colectate. 		<ul style="list-style-type: none"> Mijloace financiare pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de sortare și procurarea utilajului și mecanismelor aferente procesului tehnologic din or. Florești sunt identificate și alocate. 		<ul style="list-style-type: none"> Planul de Dezvoltare a Capacităților a prestatorilor de servicii MDS este lansat. TdR cu privire la Planul de afaceri al operatorului de servicii MDS regional este elaborat, experții contractați, procesul de elaborarea a Planului de afaceri este lansat. Proiectul Metodologiei de elaborare aplicare și ajustare a tarifului de servicii MDS pentru APL și prestatorul de servicii este elaborat și aprobat. 		<ul style="list-style-type: none"> Desfășurarea a 2 adunări publice în 2 APL (com. Roșietici, or. Florești). Desfășurarea a 2 Ateliere de Lucru "Privind compostarea deșeurilor organice" (com. Roșietici, or. Florești). Desfășurarea seminarului de evaluare a rezultatelor campaniei de informare și conștientizare din localitățile raionului Florești. Angajarea oficială a Managerului local de proiect de APL Florești. Organizarea 1 ședință CDL. 11 adunări ale CLC privind rolul și desfășurarea activității a Consiliul Local al Cetățenilor (CLC) sunt desfășurate. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> Primul proiect al capitolului de MDS al SDSE a raionului Florești în engleză este compilat și elaborat. 		<ul style="list-style-type: none"> Bunele practici și lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina sunt colectate. 		<ul style="list-style-type: none"> Tergiversarea procesului de aprobare a surselor financiare pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de sortare și procurarea utilajului și mecanismelor aferente procesului tehnologic din or. Florești, vor duce la extinderea termenilor de execuție a lucrărilor de construcție a SS. Persistă riscul ca lucrările de construcție să intre în perioada de toamnă-iană. 		<ul style="list-style-type: none"> 4 Ateliere de lucru (on-job training) pentru personalul operatorului de servicii MDS nou creat în domeniul de management și administrare au fost organizate. Planul de Afaceri pentru SA "Servicii Salubritate Florești" este elaborat în volum de 40%. În perioada 9-11 iunie 2015 administratorul SA "Servicii Salubritate Florești" a participat la seminarele de instruire organizate de USAID în cadrul proiectului LGSP în Moldova "Managementul integrat al deșeurilor municipale solide" 		<ul style="list-style-type: none"> Desfășurarea a 2 adunări publice în 2 APL (com. Roșietici, or. Florești), com. Roșietici-13 participanți (bărbați -4, femei -9), or. Florești-11 participanți (bărbați-2, femei -9). Desfășurarea a 2 Ateliere de Lucru "Privind compostarea deșeurilor organice" (com. Roșietici, or. Florești), com. Roșietici-13 participanți (bărbați -4, femei -9), or. Florești-11 participanți (bărbați-2, femei -9). Managerul local de proiect este angajat oficial, din cadrul specialiștilor de la SA "Servicii Salubritate Florești. 			
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	55%		98%		45%		60%		45%		61%	
Provocările/riscuri	<ul style="list-style-type: none"> Există riscul ca procesul de prezentare a Proiectului capitolului de MDS din SDSE a raionului Florești să fie extins în timp, deoarece în urma alegerilor locale desfășurate, o parte din membrii Grupului de Lucru (aleșii locali) care au participat la acest proces au fost substituiți. Acest fapt poate târâgăna procesul de audieri publice și de aprobare. 		<ul style="list-style-type: none"> Diseminarea mai pe larg a bunelor practici și a lecțiilor învățate obținute în cadrul implementării proiectelor de MDS din raioanele Șoldănești, Florești și Rezina va exclude pe viitor repetarea/evitarea greșelilor comise la diferite etape de implementare. 		<ul style="list-style-type: none"> Proiectul pilot de MDS din raionul Florești este inclus în Hotărârea Guvernului nr. 933 din decembrie 2012 privind aprobarea Documentului Unic de program pentru anii 2013 – 2015. Este cunoscut că FNDR constituie 1% din veniturile Bugetului de Stat. Repartizarea surselor din FNDR se efectuează prin decizia CNCDR. Ședința Consiliului National de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a avut loc pe 29.04.2015. Conform Deciziei CNCDR nr. 2/15 din 29.04.2015 "Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională pe anul 2015", proiectul de MDS din raionul Florești nu se regăsește. Fondul este gestionat de MDRC. Există riscul ca proiectul stației de sortare din Florești să nu fie pus în aplicare. 		<ul style="list-style-type: none"> Tergiversarea procesului de implementare a Modulului de instruire din planul de acțiuni privind dezvoltarea capacităților operatorilor de servicii MDS și APL-urilor poate duce la apariția unor riscuri care pot afecta situația financiară, cât și calitatea de prestare a serviciului de MDS prestat de SA. 		<ul style="list-style-type: none"> Convocarea regulată a CLC și implicarea acestora în procesul de implementare a activităților din proiect, va spori gradul de conștientizare a locuitorilor față de serviciul de MDS din localitate. 			

Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare si Programare Locală	Cooperare intercomunitară	Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară	Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor	Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale
MDS Florești	<ul style="list-style-type: none"> Proiectul capitolului de MDS din SDSE a raionului Florești este tradus în română. Proiectul capitolului MDS din SDSE a raionalului Florești este prezentat pentru propuneri/sugestii Grupului de Lucru raional. Proiectul final a capitolului MDS din SDSE a raionului Florești este elaborat, prezentat CR Florești. 	<ul style="list-style-type: none"> Bunele practici și lecțiile învățate privind cooperarea intercomunitară în serviciile publice de MDS în raioanele Florești, Șoldănești și Rezina sunt colectate și transmise expertului responsabil de compilarea broșurii . 	<ul style="list-style-type: none"> Mijloace financiare pentru achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de sortare și procurarea utilajului și mecanismelor aferente procesului tehnologic din or. Florești sunt identificate și alocate. 	<ul style="list-style-type: none"> Proiectul Planului de Afaceri a SA "Servicii Salubritate Florești este elaborat, consultat și aprobat. Proiectul Metodologiei de elaborare aplicare și ajustare a tarifului de servicii MDS pentru APL și prestatorul de servicii este elaborat, consultat și aprobat. Ateliere de lucru (on-job training) pentru personalul operatorului de servicii MDS nou creat în diferite domenii de management și administrare sunt organizate Manualul operațional actualizat al operatorului de servicii MDS de Consiliul de Administrare a SA "Servicii Salubritate Florești" este aprobat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 întrunire a comitetului local director (CDL) al proiectului pilot este organizată. Rezultatele raportului final cu privire la campania de informare și conștientizare din localitățile raionului Florești sunt prezentate în cadrul ședinței CDL. 11 adunări ale CLC privind rolul și desfășurarea activității Consiliului Local al Cetățenilor (CLC) sunt desfășurate.

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot "Îmbunătățirea Managementului Deșeurilor Solide în raionul Florești" pentru perioada 2010-2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot	PPL	CIC	MINV	CC	MC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	55%	98%	45%	60%	45%	61%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	50%	98%	45%	50%	45%	58%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	10%	90%	45%	40%	40%	45%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	5%	80%	45%	35%	40%	41%

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare și programare locală		Cooperare intercomunitară		Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară		Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor		Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale		Evaluare medie	
EE ORHEI												
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 Iunie 2015	2 Abateri semnificative		2 Abateri semnificative		3 Abateri nesemnificative		1 Nerealizat		2 Abateri semnificative		2 Abateri semnificative	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> Capitolul privind EE a clădirilor publice a Strategiei socio-economice a raionului în proces de elaborare. Capitolul privind EE a clădirilor publice a Programului pentru eficiența energetică a raionului Orhei (pentru o perioadă de 3 ani) în proces de elaborare. Capitolul privind EE a clădirilor publice a Planului de acțiuni în domeniul eficienței energetice a raionului Orhei (pentru o perioadă de 1 an) în proces de elaborare. Detaliat: <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea măsurilor de EE, elaborarea proiect PEE și PA. - Atelier de lucru privind prioritizarea măsurilor de EE identificate. Plan de acțiuni SDSE. - Asistența APL pentru finalizarea PEE și PA. Plan de acțiuni SEDS. - Consultarea publică a SEDS și PEE. - Finalizarea Programului și PA în EE. - Adoptarea PA de CR. - Ședința de lucru privind identificarea necesarului și potențialului de promovare a Programului și PA, precum și a rezultatelor acestora. 		N/A		<ul style="list-style-type: none"> Achizițiile publice pentru măsura ce ține de reconstrucția rețelelor termice exterioare și instalarea punctelor termice individuale finalizate. Ofertele evaluate. Învingătorul (antreprenorul) desemnat. Achiziția aprobată de oficiul din Eschborn. Contractul cu antreprenorul este semnat. Achizițiile publice pentru izolarea termică a etajului tehnic și a subsolului Centrului Perinatal finalizate; Ofertele evaluate. Învingătorul (antreprenorul) desemnat. Transferul de bunuri către CR Orhei în rezultatul finalizării contractului de achiziții de bunuri (contoare electrice și materiale auxiliare) din economiile formate (49 mii lei). Achizițiile publice pentru măsura de completare a sistemelor clasice existente de apă caldă menajeră cu colectoare solare este finalizată. Ofertele evaluate. Învingătorul (antreprenorul) desemnat. Contractul cu antreprenorul este semnat. 		<ul style="list-style-type: none"> Ghidul privind optimizarea nivelului de protecție termică pentru clădirile din sectorul public este în elaborare. Conținutul agreeat cu MDRC și AEE; Ghidul "Sisteme de încălzire, ventilare și condiționare a aerului din clădiri" este în elaborare. Conținutul este agreeat cu MDRC și AEE; 		<ul style="list-style-type: none"> Sondajul de opinii a angajaților și pacienților spitalului privind satisfacția de confort termic din clădiri/încăperi este lansat. Campania de informare și sensibilizare cu privire la EE (luind în considerație dimensiunea de gen) este demarată. 1 Întrunire a comitetului director al proiectului pilot este organizată. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> Capitolul privind EE a clădirilor publice a Strategiei socio-economice a raionului cîț și planul de acțiuni a fost elaborat. Capitolul privind EE a clădirilor publice a Programului pentru eficiența energetică (pentru o perioadă de 3 ani) și a Planului de acțiuni pe 1 an a raionului Orhei în proces de elaborare, inclusiv integrarea aspectelor de gen este asigurată: - Fișele de date EE pentru clădirile publice din raion completate - 149 din 198 (realizat 11% din total 15%). - Identificarea măsurilor de EE, elaborarea proiect PEE și PA (realizat 11% din total 30%). - Atelier de lucru privind prioritizarea măsurilor de EE identificate. Plan de acțiuni SDSE elaborat. Restul activităților nu a fost realizate din următoarele motive: <ol style="list-style-type: none"> neimplicarea factorilor de decizie raionali - una din cauze a fost alegerile locale, activități suprapuse (participarea managerului energetic raional la cursurile EUREM), volum mare de lucru pentru managerul energetic, lipsa suportului sau suport nesemnificativ din partea conducerii raionului în îndeplinirea sarcinilor de elaborarea a documentelor date de către managerul energetic. 				<ul style="list-style-type: none"> Achiziția publică pentru măsura ce ține de reconstrucția rețelelor termice exterioare și instalarea punctelor termice individuale a fost anulată din cauza lipsei a min 3 oferte calificate. Achiziția va fi repetată în iulie 2015; Achiziția publică pentru izolarea termică a etajului tehnic și a subsolului Centrului Perinatal a fost finalizată. Ofertele evaluate. Învingătorul (antreprenorul) desemnat. Contractul cu antreprenorul este semnat. Transferul de bunuri către CR Orhei în a achiziții de bunuri (contoare electrice și materiale auxiliare) din economiile formate (49 mii lei) a fost realizată. Achiziția publică pentru măsura de completare a sistemelor clasice existente de apă caldă menajeră cu colectoare solare a fost finalizată. Ofertele evaluate. Învingătorul (antreprenorul) desemnat. Contractul cu antreprenorul este semnat. 		<ul style="list-style-type: none"> Ghidul privind optimizarea nivelului de protecție termică pentru clădirile din sectorul public. Experții sunt în proces de contractare. Termenii de referință sunt în proces de negociere (au parvenit modificări din partea experților care vor fi angajați). Ghidul "Sisteme de încălzire, ventilare și condiționare a aerului din clădiri" este în elaborare. Lucrul este îndeplinit în proporție de circa 40%. La 17.07 va fi prezentat primul proiect al ghidului iar la 23-24.07 este planificată prezentarea ghidului către părțile interesate (AEE, MDRC etc.); 		<ul style="list-style-type: none"> Activitatea ce ține de Sondajul de opinii a angajaților și pacienților spitalului privind satisfacția de confort termic din clădiri/încăperi a fost suspendată. Campania de informare și sensibilizare cu privire la EE (luind în considerație dimensiunea de gen) a fost suspendată. Întrunirea comitetului director al proiectului pilot nu a avut loc din cauză că nu am avut nici un contract semnat și autoritățile locale au fost implicate în campania electorală (alegeri locale 2015). 			
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	59%		N/A		56%		91%		25%		58%	

Provocări/riscuri	<p>Persistă cele enumerate în trimestrul trecut cât și altele și anume: 1) Completarea fișelor de date EE pentru clădirile publice din raion cât și identificarea măsurilor EE și cuantificarea acestora este o muncă laborioasă, risc de nerealizare în termen. ME raional are nevoie de suport în realizarea acestui produs (fișa clădire). Cerințe - abilități operare programe pe calculator (MS Word, Excel). 2) O implicare și monitorizare mai intensă din partea conducerii raionului cu suportul experților GIZ.</p>	<p>• Perioada de demarare a contractului pentru măsura Reconstrucția rețelelor termice exterioare și instalarea punctelor termice individuale poate fi tergiversată din motivele: 1) repetarea achiziției din lipsa a 3 oferte calificate, 2) aprobarea contractului la oficiul GIZ din Eschborn.</p> <p>• Achizițiile publice pentru măsura de completare a sistemelor clasice existente de apă caldă menajeră cu colectoare solare și pentru măsura Izolarea termică a etajului tehnic și a subsolului Centrului Perinatal pot fi repetate din cauza neînregistrării contractelor la AAP (pentru achiziția de colectoare solare AAP a primit o contestație de la un participant la concurs).</p>	<p>• Ghidul privind optimizarea nivelului de protecție termică pentru clădirile din sectorul public. Elaborarea ghidului posibil să fie tergiversată din cauza indisponibilității experților identificați.</p>	<p>• Sondajul de opinii a angajaților și pacienților spitalului privind satisfacția de confortul termic din clădiri/încăperi este sistată. Se propune pentru a fi exclusă din PIP pentru anul 2015.</p> <p>• Campania de informare și sensibilizare cu privire la EE (luând în considerație dimensiunea de gen) este sistată. Se propune pentru a fi exclusă din PIP pentru anul 2015.</p> <p>• Întrunirea comitetului director al proiectului pilot poate fi amînată din cauza necesității de actualizare a regulamentului CDL (numirea noului președinte, vice-președinte și secretar al CDL).</p>	
-------------------	---	--	--	--	--

Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiecte Pilot	Planificare și Programare Locală	Cooperare intercomunitară	Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară	Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor	Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale
EE Orhei	<p>• Capitolul privind EE a clădirilor publice a Strategiei socio-economice a raionului cât și planul de acțiuni finalizate.</p> <p>• Capitolul privind EE a clădirilor publice a Programului pentru eficiența energetică (pentru o perioadă de 3 ani) și a Planului de acțiuni pe 1 an a raionului Orhei finalizate:</p> <p>- Fișele de date EE pentru clădirile publice din raion completate.</p> <p>- Măsurile EE identificate, proiect PEE și PA elaborat.</p> <p>- SEDS și PEE consultate cu publicul.</p> <p>- Capitolul EE în clădirile publice a SEDS, Programului și PA în EE finalizat.</p> <p>- SEDS, Programul și PA în EE aprobat de către CR Orhei.</p> <p>- Ședința de lucru privind identificarea necesarului și potențialului de promovare a Programului și PA cât și a rezultatelor acestora realizată.</p>	N/A	<p>• Achizițiile publice pentru măsura ce ține de reconstrucția rețelelor termice exterioare și instalarea punctelor termice individuale sunt finalizate. Contractul cu antreprenorul este semnat.</p> <p>• Lucrările de izolare termică a etajului tehnic și a subsolului Centrului Perinatal sunt demarate.</p> <p>• Lucrările de completare a sistemelor clasice existente de apă caldă menajeră cu colectoare solare sunt demarate.</p>	<p>• Ghidul privind sistemul de ventilare pentru clădirile din sectorul public finalizat.</p> <p>• Ghidul privind optimizarea nivelului de protecție termică pentru clădirile din sectorul public este în elaborare: 1) experții angajați, 2) Conținutul ghidului agreat cu MDRC și AEE.</p>	<p>• 1 Întrunire a comitetului director al proiectului pilot este organizată.</p>

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot "Îmbunătățirea eficienței energetice a spitalului raional Orhei" pentru perioada 2010-2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot	PPL	CIC	MINV	CC	MC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	59%	N/A	56%	91%	25%	58%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	37%	N/A	56%	80%	25%	50%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	25%	N/A	55%	80%	25%	46%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	10%	N/A	45%	75%	25%	39%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q1&Q2, 2015	15%	N/A	40%	60%	35%	38%

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare și programare locală		Cooperare intercomunitară		Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară		Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor		Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale		Evaluare medie	
EE Nisporeni												
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	2 Abateri semnificative			1 Nerealizat			3 Abateri ne semnificative		1 Nerealizat		2 Abateri semnificative	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolul privind EE a clădirilor publice a Programului pentru eficiența energetică și a Planului de acțiuni a raionului Nisporeni (pentru o perioadă de 3 ani) de este în proces de elaborare: • Asistența reprezentanților APL în colectarea și verificarea informației existente este acordată. • Rezultatele preliminare a colectării de date și a SWOT sunt prezentate. Atelier de lucru în elaborarea capitolului EE în clădirile publice a PEE / Plan de acțiuni este organizat. • Asistența reprezentanților APL pentru prelucrarea informației și elaborarea măsurilor de EE în clădirile publice pentru a fi incluse în PEE și PA este acordată. • Identificarea măsurilor de EE, elaborarea proiect PEE și PA. • Atelier de lucru privind prioritizarea măsurilor de EE identificate. PEE și PA. • Asistența APL pentru finalizarea PEE și PA. • Consultarea publică a PEE. • Finalizarea Programului și PA în EE. • Aprobarea PEE și PA de CR. • Ședința de lucru privind identificarea necesarului și potențialului de promovare a PEE și PA, precum și a rezultatelor acestora. 		N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Achiziție publică nouă pentru reabilitarea clădirii nr.1 (blocul chirurgical) a spitalului, în conformitate cu standardele de calitate și regulamentele definite sunt finalizate. • Ofertele sunt evaluate. Învingătorul (antreprenorul) este desemnat. Achiziția este aprobată de oficiul din Eschborn și este încheiat contractul cu antreprenorul. 		<ul style="list-style-type: none"> • Planul de sincronizare a investițiilor în spital este elaborat. • Materiale de instruire în EE pentru angajații instituțiilor publice elaborate. • Managerul energetic raional continuă să fie instruit prin intermediul prin programului EUREM desfășurat de Camera de Comerț și Industrie din RM (CCI RM). • Acordarea asistenței în implementarea Sistemului de Management Energetic la spitalul Nisporeni este inițiată: <ul style="list-style-type: none"> -TdR elaborați și aprobați; - Plan activități p/u implementarea Sistemului de Management Energetic la nivel de spital elaborat; -Politica energetică în Sistemului de Management Energetic la nivel de spital elaborată și aprobată de Consiliu de Administrare a spitalului. 		<ul style="list-style-type: none"> • Campania de informare și sensibilizare cu privire la EE (cu accentul plasat pe dimensiunea de gen) este planificată: <ul style="list-style-type: none"> - Planul campaniei: materiale, evenimentele sunt elaborate. • Sondajul de opinii a angajaților și pacienților privind satisfacția de confortul termic din încăperi este inițiat: <ul style="list-style-type: none"> - Derularea sondajului este asigurată. • 1 întrunire a Consiliului Director Local este organizată. 				
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolul privind EE a clădirilor publice a Programului pentru eficiența energetică și a Planului de acțiuni a raionului Nisporeni (pentru o perioadă de 3 ani) de este în proces de elaborare: • Asistența reprezentanților APL în colectarea și verificarea informației existente întârzie din cauza desfășurării alegerilor locale (au fost prezentate circa 60 de chestionare din 13 APL-uri din total 23 APL-uri). 			<ul style="list-style-type: none"> • Va fi organizat un nou proces de achiziție publică doar după decizia de aprobare a Departamentului Tehnic GIZ din Eschborn. • A fost demarat procesul de achiziții publice pentru contractarea companiei de proiectare care va executa proiectul tehnic "Reconstrucția sistemului de ventilare și climatizare cu recuperarea căldurii" la IMSP SR Nisporeni. 		<ul style="list-style-type: none"> • Planul de sincronizare a investițiilor în spital este elaborat, dar va fi reactualizat după finalizarea proceselor de achiziții publice de proiectare a proiectului tehnic "Reconstrucția sistemului de ventilare și climatizare cu recuperarea căldurii" la IMSP SR Nisporeni și achiziții publice de reabilitare a clădirii nr.1 (blocul chirurgical) a spitalului. • Materiale de instruire în EE pentru angajații instituțiilor publice sunt în proces de elaborare. • Suport în instruirea managerului energetic raional prin programul EUREM desfășurat de Camera de Comerț și Industrie din RM (CCI RM) este acordat (managerul energetic raional a fost angajat de către IMSP SR Nisporeni). • TdR elaborați și aprobați; • Plan activități p/u implementarea Sistemului de Management Energetic la nivel de spital în proces de elaborare; -Politica energetică în Sistemului de Management Energetic la nivel de spital în proces de elaborare. 		<ul style="list-style-type: none"> • Campania de informare și sensibilizare cu privire la EE (cu accentul plasat pe dimensiunea de gen) a fost anulată din cauza lipsei surselor financiare. • Sondajul de opinii a angajaților și pacienților privind satisfacția de confortul termic din încăperi a fost anulat din cauza lipsei surselor financiare. • Ședința Consiliului Director Local va fi convocată după constituirea Consiliului Raional Nisporeni . 				
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	21%		N/a	25%		50%		10%		27%		
Provocări/riscuri	<ul style="list-style-type: none"> • Planificarea activităților a fost ambițioasă. Activitățile au decurs mult mai lent decât s-a preconizat. • Implicarea pasiva a APL-urilor din raion la completarea chestionarelor de date. • Completarea necalitativa a chestionarelor de date. 			<ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea ofertelor necalitative de către companiile de proiectare. • Lipsa de finanțare pentru sistemul de ventilare poate periclită buna implementare a întregului proiect 								





Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot	Planificare si Programare Locală	Cooperare intercomunitară	Măsuri investiționale – asistență tehnică și financiară	Consolidarea capacităților a prestatorilor de servicii publice și APL-urilor	Mobilizarea și implicarea comunității în procesul de îmbunătățire a serviciilor publice locale
EE Nisporeni	<ul style="list-style-type: none"> Actualizarea Grupului de planificare din reprezentanții primăriilor/comunităților Completarea chestionarelor de către reprezentanții APL din raion este finalizată. Fișele pentru fiecare clădire sunt completate. 	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Compania pentru executarea Proiectului tehnic "Reconstrucția sistemului de ventilare și climatizare cu recuperarea căldurii" la IMSP SR Nisporeni este contractată. 	<ul style="list-style-type: none"> Planul de sincronizare a investițiilor în spital este actualizat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Întrunire a comitetului director al proiectului pilot este organizată.

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot "Îmbunătățirea eficienței energetice a spitalului raional Nisporeni" pentru perioada 2010-2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot	PPL	CIC	MINV	CC	MC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	21%	N/A	25%	50%	10%	27%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	21%	N/A	25%	15%	10%	18%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	0%	N/A	25%	19%	0%	11%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	0%	N/A	25%	0%	0%	6%

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de DI 1 (aspecte interdisciplinare) în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2015





Domeniul de Activitate/ DI 1	Aspecte de gen		CIC		MPP		Consolidarea capacităților - aspecte interdisciplinare	
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie 2015	4 Conform planului de lucru		3 Abateri ne semnificative		2 Abateri semnificative		3 Abateri ne semnificative	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> Conceptul pentru îndrumarul privind integrarea aspectului de gen în serviciile publice locale este elaborat. 		<ul style="list-style-type: none"> Un raport cu recomandări pentru dezvoltarea zonelor de prestarea a serviciilor este elaborat și consultat cu MDRC, ME, CALM. O ședință dintre MDRC, ME, Cancelaria de Stat, CALM pentru agrearea suportului pentru zonele de prestarea a serviciilor de MDS și AAC este organizată cu suportul GIZ. O prezentare referitor la inițierea și instituționalizarea CIC este elaborată. 		<ul style="list-style-type: none"> Ghidul cu privire la înregistrarea/ gestionarea infrastructurii publice este definitivat și lansat. Curricula de instruire a reprezentanților APL pe domeniul MPP este elaborată și coordonată cu instituțiile partenere MDRC și ADR. Un atelier de lucru pentru instruirea trainerilor în domeniul MPP (perioada urmează să fie coordonate suplimentar de către MDRC) este organizat. Atelierele regionale de instruire pentru reprezentanții APL în domeniul MPP, ținând cont de perioada desfășurării a alegerilor locale (perioada urmează să fie coordonate suplimentar de către MDRC) sunt planificate. 		<ul style="list-style-type: none"> Suport în organizarea a 3 ateliere de lucru cu APL-urile pentru identificarea domeniilor și mijloacelor de suport pentru APL-uri din partea CALM este acordat. Procedura de elaborare a Ghidului în domeniul evitării conflictului de interes în achiziții publice este inițiată. Atelierul de instruire pentru managerii locali de proiecte este pregătit, trainingul este desfășurat. Pregătirea TdR și pachetului de documente pentru contractarea ACAP în scopul desfășurării celei de a doua etapă pentru instruirea contabililor ADR, referitor la noile standarde contabile și noile politici de contabilitate aprobate. 	
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> Conceptul pentru "îndrumarul privind integrarea aspectului de gen în serviciile publice locale" a fost elaborat. Conceptul și agenda sesiunilor de instruire referitor la integrarea aspectului de gen în serviciile publice locale au fost elaborate. Doua ședințe cu USAID, CALM, UNDP, UNWomen, SDC referitor la consultarea conceptului sesiunilor de instruire referitor la integrarea aspectului de gen în serviciile publice locale au fost organizate la datele de 10.06 și 30.06. 		<ul style="list-style-type: none"> Un raport cu recomandări pentru dezvoltarea zonelor de prestarea a serviciilor a fost elaborat și expediat spre informare către MDRC, ME, CALM. O ședință dintre MDRC, ME, Cancelaria de Stat a fost organizată la inițiativa MDRC. O prezentare referitor la inițierea și instituționalizarea CIC a fost elaborată pentru a fi prezentată în cadrul conferinței naționale pe CIC, planificată pentru tr.4. 		<ul style="list-style-type: none"> Ghidul cu privire la înregistrarea/ gestionarea infrastructurii publice este în proces de definitivare. Curricula de instruire a reprezentanților APL pe domeniul MPP a fost elaborată și coordonată cu instituțiile partenere MDRC și ADR. Un atelier de lucru pentru instruirea trainerilor în domeniul MPP a fost planificat pentru trimestrul III, ca urmare a deciziei MDRC (în legătura cu perioada de alegeri locale). Atelierele regionale de instruire pentru reprezentanții APL în domeniul MPP, ținând cont de perioada desfășurării a alegerilor locale, de către MDRC sunt planificate pentru trimestrul III și IV.. 		<ul style="list-style-type: none"> Suport în elaborarea Conceptului și Agendei organizarea a 3 ateliere de lucru cu APL-urile pentru identificarea domeniilor și mijloacelor de suport pentru APL-uri din partea CALM a fost acordat. Participarea în 5 ședințe cu CALM referitor la dezvoltarea instituțională a CALM la datele de 10, 24,26, 29, 30. 06. La data de 26 iunie a fost oferit suport Comisiei Naționale de Integritate (CNI) în organizarea unei Mese Rotunde în vederea stabilirii structurii ghidului în privința Conflictului de Interese în Achiziții Publice Au participat reprezentanții CNI, Comisia Națională Anticorupție, Agenția de Achiziții Publice, Procuratura Anticorupție, Academia de Administrare Publice, Curtea de Conturi, GIZ, expert internațional și expert local. În total 13 persoane (5 femei, 8 bărbați) S-a stabilit structura ghidului și s-a început redactarea acestuia. Atelierul de instruire pentru managerii locali de proiecte a fost pregătit și s-a desfășurat la data 28-29 mai 2015, conform planului și Agendei agreeate cu MDRC. La atelier au fost 29 participanți, din care 7 manageri de proiect (inclusiv 11 femei și 18 bărbați). TdR și pachetul de documente pentru contractarea ACAP în scopul desfășurării celei de a doua etapă pentru instruirea contabililor ADR a fost elaborat și coordonat cu MDRC și ADR. ACAP este contractat pentru desfășurarea a celei de a doua etapă de sesiuni de instruire a contabililor ADR ca urmare solicitării de către MDRC și ADR. Trainingul pentru reprezentanții prestatorilor de servicii din Cahul, Șoldănești, Florești, Rîșcani în privința gestionării parcului auto, organizat în comun cu USAID/LGSP s-a desfășurat în perioada 5-7 mai 2015 și 11-13 mai 2015. Ca urmare trainingului 7 șefi ai parcului auto și mecanici auto- reprezentanți ai prestatorilor de servicii au fost instruiți. La training au participat doar bărbați. Trainingul a fost compus din 2 părți: 1.parte teoretică (2 zile) și 2. partea practică (on job training) (1 zi). 	

Provocări/riscuri	<p>Asigurarea durabilității activităților ce țin de capacitatea APL-ilor în domeniul integrării aspectului de gen în servicii publice locale poate avea loc dacă actorii locali, ex. CALM va prelua inițiativa în elaborare ToolKitul, testarea și în coordonarea activităților cu alți parteneri de dezvoltare.</p>	<p>În vederea asigurării unui progres în vederea promovării CIC și implementării de succes a activităților din acest domeniu, următoarele recomandări bazate pe provocări au fost identificate și menționate în raport:</p> <p>Coordonare mai eficientă la nivel național pentru finanțarea proiectelor regionale din FNDR și FE.</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualizarea și perfecționarea cadrului legal privind mecanismele și formele de cooperare intercomunitară (inclusiv privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară) Suport pentru inițierea cooperării intercomunitare Necesitatea unei conștientizări mai active a APL-ilor referitor la formele posibile de asociere pentru prestare în comun a serviciilor de MDS și AAC și avantajele, îndeosebi economice, a cooperării intercomunitare Actualizarea cadrului legal referitor la înregistrarea rețelelor, evaluarea bunurilor, alte aspecte privind administrarea infrastructurii tehnica-edilitare Au fost solicitate ședințe cu finanțatorii, inclusiv cu reprezentanții FE sau/și FNDR Modificarea Codului fiscal pentru a exclude obligațiunea achitării TVA în cazul taxei locale pentru evacuarea deșeurilor (art. 103, alin. (1), pct. 16). Modificarea legislației în vederea scutirii APL de obligativitatea achitării despăgubirii pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol în cazul schimbării destinației terenurilor pentru necesitatea dezvoltării serviciilor comunale (de exemplu pentru depozite de deșeuri solide, alte facilități conexe). 	<p>La momentul reprezentanții MDRC au transmis către alte instituții centrale de resort spre coordonare Regulamentul cu privire la transmiterea bunurilor de la ADR către beneficiari și Ghidul privind MPP. Ca urmare a aprobării Regulamentului dat vor fi incluse specificări despre regulamentul dat în Ghidul privind MPP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Conceptul de dezvoltare instituțională a CALM este bazat pe necesitățile APL. Odată cu alegerile locale, a fost decis ca atelierele referitor la consultarea APL să fie replanificate pentru mai târziu. Incertitudinea stabilirii conducerii CNI.
-------------------	--	---	---	---

Puncte de reper care urmează a fi atinse de DI 1, aspecte interdisciplinare, în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1	Aspecte de gen	CIM	MPP	Consolidarea capacităților - aspecte interdisciplinare
Aspecte Transversale	<ul style="list-style-type: none"> 2 ședințe de coordonare cu USAID, SDC și CALM sunt organizate cu scopul de a consulta agenda și conceptul. Termenii de Referință pentru experți sunt elaborați. Prezentările pentru instruirile referitor la integrarea aspectului de gen în servicii publice locale sunt elaborate. 	<p>Proiectul GHIDULUI CIC în sectoarele MDS și AAC este elaborat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ghidul privind managementul proprietății publice este aprobat și lansat; Atelierul de lucru pentru instruirea trainerilor în domeniul MPP este desfășurat. Trainingul (6 sesiuni de instruire a câte 2 zile în cele trei regiuni de dezvoltare) pentru reprezentanții APL nivel I, a reprezentanților ADR, MDRC și managerii locali de proiecte în ce privește MPP este organizat și desfășurat. Modulul practic de instruire în domeniul MPP este elaborat pentru a fi predat la AAP pentru funcționarii publici. 	<ul style="list-style-type: none"> Conceptul și agenda pentru organizarea a 9 sesiuni de instruire pentru APL-uri ca membri a CRD este elaborat. O masă rotundă pentru 30 APL ca ex membri CDR în vederea identificării necesității și consultarea conceptului și agendei pentru cele 9 sesiuni este organizată. 9 instrui/ăteliere pentru potențialii membri ai CRD, reprezentanți ai Asociațiilor raionale a primarilor în domeniul dezvoltării regionale sunt organizate. Conceptul referitor la "Ateliere/vizite locale de studiu în cadrul proiectele pilot (MDS; AAC)" este elaborat și consultat cu CALM. Ghidul în domeniul evitării conflictului de interese în achiziții publice este elaborat; Conferința Națională în domeniul evitării conflictelor de interese în achizițiile publice este organizată Sesiunea de instruire pentru contabilii ADR este pregătită și desfășurată, Trainingul va fi desfășurat de către experții ACAP în privința "Particularitățile aplicării Indicațiilor metodice pentru ONG". Modelul Politicilor contabile a ADR sunt revizuite și ajustate.

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de DI 1 (aspecte interdisciplinare) în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1	Extinderea /amplificarea activităților din sectorul EE a clădirilor publice la nivel regional / național		Extinderea /amplificarea activităților în sectorul AAC la nivel regional/ național		Extinderea /amplificarea activităților din sectorul MDS la nivel regional / național		Evaluare medie	
Nivelul de progres 1 ianuarie - 31 martie	2 Abateri semnificative		4 Conform planului de lucru		3 Abateri ne semnificative		3 Abateri ne semnificative	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> • Datele cu privire la clădirile publice din 17 APL-uri sunt colectate și procesate. • Un atelier de lucru cu privire la elaborarea capitolului de EE a SDSE a raionului Soroca și elaborarea Programului și Planului de EE este desfășurat . • TdR- referitor la elaborarea modulelor de instruire pentru managerii energetici raionali sunt aprobați. • Ședința de inițiere referitor la elaborarea modulelor de instruire pentru managerii energetici raionali este organizată. • Grupul din 16 manageri energetici raionali din cadrul cursului de instruire EUREM au susținut lucrarea practică. • Procesul de instruire pentru grupul nr. 2 alcătuit din 16 manageri energetici raionali este lansat. 		<ul style="list-style-type: none"> • Trainerii pentru elaborare modulelor sunt selectați. Elaborarea modulelor este inițiată: 1) planificarea strategică și planificarea pe termen lung a investițiilor; (2) management și planificare financiară; (3) calculul tarifelor; (4) managementul contractelor și proiectele investiționale; (5) managementul rețelelor AAC; (6) gestiunea clienților, relațiile cu publicul. • Acordarea asistenței către AMAC în organizarea unei ședințe a grupului de lucru național. • Expoziția APA 2015 EXPO, inclusiv vizitarea a 3 prestatori de servicii de AAC din România este organizată. • TdR p/u organizarea vizitei de studiu în România pentru prestatorii de servicii ACC este elaborat. • Organizarea instruirilor (on-job training) privind consolidarea capacităților operatorilor de AAC din RD Nord și Sud este inițiată în colaborare cu USAID/LGSP 		<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia de implementare a planului de Dezvoltare a Capacităților a prestatorilor de servicii MDS este elaborată. • Planul de afaceri al operatorului de servicii MDS regional este elaborat. • Metodologia de elaborare aplicare și ajustare a tarifului de servicii MDS pentru APL și prestatorul de servicii este elaborată. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> • Chestionarele privind EE în clădiri au fost colectate de la 17 APL (total 83 clădiri) din total 34 APL din r. Soroca, adică circa 50% din chestionare au fost completate de APL1 din raion. • Deoarece nu au fost colectate toate chestionarele atelierul de lucru nu a putut fi realizat. • Grupul 1 de manageri energetici raionali au susținut lucrarea practică la data de 02.07.2015. Din total 16 persoane din care 13 ME raionali și ME al spitalului Orhei și ME al mun. Chișinău care au prezentat lucrarea au finalizat 11 persoane din care 9 ME raionali și 1 ME al SR Orhei, iar 5 persoane vor prezenta lucrarea repetat (4 ME raionali și ME al mun. Chișinău). • Procesul de instruire pentru grupul nr. 2 alcătuit din 16 manageri energetici raionali este lansat - luni, 20.07 vom avea data începerii instruirii cit și numărul exact al participanților (ME raionali). Info va fi prezentată de CCI RM. • Elaborarea Ghidului practic privind implementarea sistemului de management energetic în instituțiile publice. Ghidul a fost elaborat și prezentat și distribuit în cadrul Săptămânii europene a energiei durabile în Moldova în cadrul evenimentului regional din 17.06. Total ghiduri publicate - 1 000 exemplare. • A fost realizat evenimentul regional din 17.06 în incinta CR Ialoveni cu denumirea "Managementul energetic în clădirile publice – cale spre o dezvoltare durabilă", organizat de ADR Centru/MDRC cu suportul GIZ (total 43 participanți din care 17 femei). 		<p>6 trainerii pentru elaborare modulelor a fost selectați. Elaborarea următoarelor module este inițiată:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) planificarea strategică și planificarea pe termen lung a investițiilor; (2) management și planificare financiară; (3) calculul tarifelor; (4) managementul contractelor și proiectele investiționale; (5) managementul rețelelor AAC; (6) gestiunea clienților, relațiile cu publicul. <ul style="list-style-type: none"> • 4 ședințe cu AMAC referitor la organizarea Modulelor au avut loc. Acordarea asistenței către AMAC în organizarea unei ședințe cu ANRE prin participarea experților GIZ. • Expoziția APA 2015 EXPO, inclusiv vizitarea a 3 prestatori de servicii de AAC din România a fost organizată. 52 persoane managerii servicii apa canal membri AMAC (3 femei 49 bărbați) • Organizarea instruirilor (on-job training) privind consolidarea capacităților operatorilor de AAC din RD Nord și Sud este inițiată în colaborare cu USAID/LGSP, o ședință a fost organizată. 		<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia de implementare a planului de Dezvoltare a Capacităților a prestatorilor de servicii MDS a fost elaborată. • Planul de afaceri al operatorului de servicii MDS regional este în proces de actualizare • Metodologia de elaborare aplicare și ajustare a tarifului de servicii MDS pentru APL și prestatorul de servicii este în proces de elaborare. • Trainingul pentru reprezentanții prestatorilor de servicii de MDS din Șoldănești și Florești, cu privire la Managementul Integrat al Deșeurilor Solide, organizat în comun cu USAID/LGSP s-a desfășurat în perioada 9-11 iunie 2015. Ca urmare trainingului 4 reprezentanți ai prestatorilor de servicii au fost instruiți (inclusiv 3 bărbați și 1 femeie). La training au participat și 2 reprezentanți ai GIZ responsabili de sectorul MDS. Trainingul a fost compus din 2 părți: 1. partea teoretică (2 zile) și 2. partea practică (on job training) (1 zi). 			

Provocări/însușiri	<ul style="list-style-type: none"> Referitor la elaborarea cap.EE în clădirile publice a SEDS și PEE și a PA pentru raionul Soroca. Completarea chestionarelor la nivel scăzut, calitatea joasă a datelor livrate. Capacități reduse și implicarea joasă a ME raional. Voința politică redusă a factorilor de decizie a APL1 și APL2 de a realiza activitatea dată.
--------------------	--

Puncte de reper care urmează a fi atinse de DI 1, aspecte interdisciplinare, în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1	Extinderea /amplificarea activităților din sectorul Eficienței Energetice la nivel regional / național	Extinderea /amplificarea activităților în sectorul Aprovizionării cu Apă și Canalizare la nivel regional/ național	Extinderea /amplificarea activităților din sectorul Managementul Deșeurilor Solide la nivel regional / național
Aspecte Transversale	<ul style="list-style-type: none"> Chestionarele privind EE în clădiri de la 34 APL sunt colectate și procesate. Un atelier de lucru cu privire la elaborarea capitolului de EE a SDSE a raionului Soroca și elaborarea Programului și Planului de EE este desfășurat. Cursul de instruire EUREM pentru grupul 2 al ME raionali este finalizat. Lucrările practice a celor 5 persoane din grupul 1 de instruire EUREM sunt susținute. Ghidul practic privind implementarea sistemului de management energetic în instituțiile publice (900 exemplare) distribuit părților interesate: ADR-uri, AEE, FEE, consiliilor raionale/managerilor energetici raionali, CCI RM etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Curriculum pentru instruire este elaborat. Materiale de instruire sunt elaborate. Foile de examinare și metodologia de evaluare este elaborată. Proiectul materialului de curs este elaborat. O ședință cu UTM și AMAC referitor la organizarea logistică a instruirilor este organizată. Două ședințe cu AMAC și ANRE referitor la participarea ANRE în instruire sunt organizate. Dotarea AMAC cu echipament IT este efectuată. Grupul de lucru (MDRC/Min Mediului/ AMAC/ Apele Moldovei/ GIZ/ CALM) responsabil pentru elaborarea și implementarea planului de acțiune este creat. 1 curs de instruire pentru prestatorii de servicii AAC din Cahul, Rîșcani și Leova „Aprovizionarea cu apă și canalizare” este organizat. Primul proiect al broșurii privind experiența documentată din r. Cahul și r Rîșcani a procesului de implementare a proiectului MSPL în sectorul AAC pe baza celor 5 elemente ale modelului de serviciu public eficient este elaborată. 	<ul style="list-style-type: none"> Metodologia de elaborare aplicare și ajustare a tarifului de servicii MDS pentru APL și prestatorul de servicii este elaborată. Primul proiect al broșurii privind experiența documentată din r. Soldanesti și r. Florești a procesului de implementare a proiectului MSPL în sectorul MDS pe baza celor 5 elemente ale modelului de serviciu public eficient este elaborat. Conceptul agendei, lista participanților p/u 3 conferințe regionale în domeniul MDS este elaborat.

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2. PLANIFICAREA ȘI PROGRAMAREA REGIONALĂ

Evaluarea progresului

Acest capitol prezintă progresele înregistrate în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2015, potrivit Sistemului GIZ de M&E bazat pe rezultate, stabilit pentru Domeniul de Intervenție 2 (DI 2): Planificarea și Programarea Regională. Acestea au fost elaborate pornind de la ipoteza că activitățile planificate vor duce la obținerea progresului în atingerea Obiectivului Specific al DI2: „Autoritățile publice locale și regionale planifică în mod eficient investițiile strategice în cele patru sectoare prioritare (aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiența energetică în clădirile publice (EE) și drumuri regionale și locale (DRL))”.

Progresul în atingerea acestui obiectiv specific este măsurat prin utilizarea principalilor indicatori de succes, prezentați mai jos:

Indicatorii de succes pentru DI2:

- **Indicatorul 1:** Cele trei Agenții de Dezvoltare Regională au facilitat elaborarea conceptelor de proiecte viabile în sectoarele prioritare, cu o valoare totală de 170 mln. de Euro (Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa

de verificare: Documentele de concepte de proiecte prezentate).

- **Indicatorul 2:** 70% dintre părțile interesate din 30 de APL-uri implicate în planificarea și programarea locală și exprimă satisfacția cu privire la capacitățile de facilitare a Agențiilor de Dezvoltare Regională (Valoarea inițială: 2012: 34%; Sursa de verificare: Sondajul CALM în 2012 și 2014).
- **Indicatorul 3:** 75% conceptele de proiect facilitate de ADR-uri sunt verificate cu minuțiozitate în termeni de impact asupra mediului ambiant și prin respectarea regulamentelor naționale. (Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa de verificare: Documentele de concepte de proiecte, grila de evaluare GOPA).

Pentru a evalua progresele înregistrate în perioada de raportare cuprinsă între 1 aprilie - 30 iunie 2015, mai jos este prezentat un tabel recapitulativ:




Tabelul 1. Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2 pentru perioada de raportare 1 aprilie- 30 iunie, 2015





Domeniul de Activitate/ DI 2		PRS	DP	CC	Total
EE în clădiri publice	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	N/A	3	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	75%	80%	85%
MDS	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	N/A	2	4	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	55%	80%	78%
DRL	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	4	2	1	2
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	40%	55%	65%
AAC	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	N/A	3	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	50%	75%	75%
SCSP	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	4	N/A	3	4
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	80%	N/A	80%	80%
TOTAL	Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	4	3	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	96%	55%	74%	77%

Tabelul 1. Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2, aspecte inter-disciplinare pentru perioada 1 aprilie- 30 iunie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 2	AAP	CTF	Comunicare	M&E	Aspecte Orizontale DR
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	4	4	3	4	3
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	90%	95%	95%	85%	75%

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI2 în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI2	Planificarea regională sectorială	Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS		Dezvoltarea capacităților		Evaluare medie	
EFICIENȚA ENERGETICĂ							
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	N/A	2 Abateri semnificative		3 Abateri nesemnificative		3 Abateri nesemnificative	
Punctele de reper planificate	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 5 proiecte pînă la etapa de CPV (schiță de proiect/anteproiect, raportul CPV-urilor din cadrul grupului de proiecte 2) sunt finalizate: <ul style="list-style-type: none"> Procesul de comunicare, discuții în cadrul GLP; Elaborarea anteproiectului; Vizite în teren; Evaluarea impactului asupra mediului; Evaluarea aspectelor sociale și de gen. 5 acorduri ale GLP (cîte unul pentru fiecare proiect) sunt semnate. Raportul privind progresul realizat în finalizarea CPV-urilor, grupul de proiecte 2 este elaborat și remis. Termenii de referință pentru compania de proiectare sunt elaborați. Proiectul de execuție (final) și documentația de licitație pentru grupul de proiecte 1 este elaborată. 		<ul style="list-style-type: none"> 3 ședințe - 1 ședință per regiune de dezvoltare - cu GLRS sunt organizate, pentru a: <ul style="list-style-type: none"> Discuta progresul cu privire la implementarea PRS în sectorul EE; Prezenta progresul cu privire la fiecare CPV a GLP (3+5 CPV-uri); Coordona activitățile ulterioare și a partaja bunele practici. 6 ședințe ale GLP (pentru 5 CPV-uri din grupul de proiecte 2) în sectorul EE sunt organizate, pentru a: <ul style="list-style-type: none"> Discuta progresul cu privire la la elaborarea CPV-urilor; Prezenta rezultatele pentru fiecare CPV în cadrul GLP (3+5 CPV-uri); Coordona activitățile ulterioare și a instrui la fața locului managerii energetici din raioane. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper		<ul style="list-style-type: none"> 3 din 5 proiecte pînă la etapa de CPV (schiță de proiect/anteproiect, raportul CPV-urilor din cadrul grupului de proiecte 2) sunt finalizate, alte 2 proiecte sunt în proces de elaborare (Leova și Șoldănești) și urmează a fi finalizate la sfîrșitul lunii iulie: <ul style="list-style-type: none"> 5 ședințe ale GLP au fost desfășurate (altele 3 referitor la grupul de proiecte 2 au fost organizate în trimestrul 1); 5 anteproiecte au fost elaborate; 8 vizite în teren (cîte 2 vizite per VPC) au fost organizate, iar altele 2 vor avea loc în trimestrul 2 pentru VPC Leova și Șoldănești; Evaluarea impactului asupra mediului a fost elaborată pentru 5 CPV (Leova, Șoldănești, Dubăsari, Strășeni, Fălești); Aspectele sociale și de gen au fost evaluate pentru 5 CPV-uri. 5 acorduri ale GLP (cîte unul pentru fiecare proiect) au fost semnate. Raportul privind progresul realizat în finalizarea CPV-urilor, grupul de proiecte 2 urmează a fi elaborat și remis în iulie. Termenii de referință pentru compania de proiectare nu sunt elaborați din cauza lipsei angajamentului de finanțare. Proiectul de execuție (final) și documentația de licitație pentru grupul de proiecte 1 nu este elaborată din cauza lipsei angajamentului de finanțare. 		<ul style="list-style-type: none"> 3 ședințe ale GLRS (a 6a ședință) au fost organizate și desfășurate în luna aprilie. La ședință au participat 66 de persoane, dintre care 50 bărbați și 16 femei. Conform evaluării, scorul mediu acordat de participanți privind organizarea atelierului de lucru a fost de 4.01 din maximum 5. Principalele subiecte incluse în agenda ședințelor au fost: (i) Prezentarea planului de activități și a progresului privind elaborarea Conceptelor de Proiecte Viabile; și (ii) Transmiterea către APL a Conceptelor de Proiecte Posibile. 6 ședințe în Șoldănești, Fălești, Strășeni, Leova, Dubăsari pentru grupul de proiecte 2 au fost organizate și desfășurate cu participarea a 41 persoane (12 femei, 29 bărbați) Scopul ședințelor a fost de a coordona măsurile propuse în domeniul EE; prezenta raportul preliminar al CPV, discuta acordul privind rolul și responsabilitățile fiecărui membru al GLP și planul de activități pe proiect, prezenta conceptul de reabilitare energetică a clădirii și a clarifica aspectele tehnice. 			

Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%		75%		80%		85%		
Provocări/riscuri	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicarea și cooperare interministerială insuficientă pentru a promova un mesaj unic către comunitatea donatorilor referitor la prioritățile din sectorul EE; • Lipsa unei modalități de comunicare eficientă a fluxului existent de proiecte către comunitatea donatorilor pentru a atrage investiții necesare în sectorul EE; • Lipsa unui mesaj clar către potențialii finanțatori privind asumarea unor angajamente de finanțare a proiectelor investiționale în sectorul EE, aflate în proces de dezvoltare; • În cazul proiectelor comune cu Ministerul Educației, finanțate de Banca Mondială, există riscul de a nu fi realizate integral măsurile prevăzute în CPV sau utilizarea materialelor de o calitate mai joasă din punct de vedere al eficienței energetice, impus de cerința de reducere a costurilor proiectelor. • Implementarea eficientă a CPV-ilor depinde de disponibilitatea banilor în bugetul național pentru implementarea reformei sistemului educațional în Republica Moldova, bani ce vor fi oferiți ulterior de Banca Mondială sub formă de suport bugetar. 								




Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2, în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie, 2015





Domeniul de Activitate/ DI 1	Planificare regională sectorială	Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS	Dezvoltarea capacităților
EE	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Înmânarea a 12 CPV către beneficiari; • Raportul privind progresul realizat în finalizarea CPV-urilor pentru toate trei grupuri de proiecte este elaborat și remis 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 ședințe - 1 ședință per regiune de dezvoltare - cu GLRS sunt organizate. • 6 ședințe ale GLP organizate și desfășurate

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR	PRS	DP	DC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	100%	75%	80%	85%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	100%	70%	65%	78%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	100%	60%	55%	72%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	100%	55%	50%	68%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q1+Q2,2014	100%	50%	50%	67%

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI2 în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 2	Planificare regională sectorială	Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS		Dezvoltarea capacităților		Evaluare medie	
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SOLIDE							
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	N/A	2 Abateri semnificative		4 Conform planului de lucru		3 Abateri neseemnificative	
Punctele de reper planificate	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Lista proiectelor prioritare de către Comisia Inter-ministerială pentru elaborarea conceptelor de proiecte viabile (CPV-urilor) este aprobată. • 1 raport de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) pentru zona de MDS în RD Sud este elaborat. • 1 studiu de fezabilitate - versiune proiect și finală - pentru zona de MDS în RD Sud, inclusiv desfășurarea activităților de schimbare a destinației terenului este elaborat. • 1 studiu de fezabilitate este aprobat. • 2 rapoarte de selectare a locațiilor (1 per fiecare zonă) sunt finalizate. • 2 rapoarte de EIM pentru zonele de MDS în RD Nord și RD Centru - 1 pentru fiecare sunt elaborate. • 2 studii de fezabilitate - versiune proiect - pentru zonele de MDS în RD Nord și Centru - 1 pentru fiecare sunt elaborate. • Actualizarea a 1 program de conștientizare a populației este inițiată. • Elaborarea a 1 set de documentație de execuție finală și documentație de licitație este inițiată. 		<ul style="list-style-type: none"> • 1 ședință a GLRS în RD Sud este organizată. • 1 eveniment cu GLP în sectorul MDS în Regiunea Sud este organizat. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper		<ul style="list-style-type: none"> • La 9 aprilie, în cadrul Comisiei inter-ministeriale, lista proiectelor prioritare pentru elaborarea conceptelor de proiecte viabile a fost aprobată. Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte: (i) Prezentarea activităților proiectului MSPL în domeniul MDS; (ii) Prezentarea stadiului de dezvoltare a proiectului din sectorul MDS, zona de gestionare a deșeurilor 3, RDS; (iii) Prezentarea stadiului de dezvoltare a proiectului din sectorul MDS, zona de gestionare a deșeurilor 2, RDC; (iv) Prezentarea stadiului de dezvoltare a proiectului din sectorul MDS, zona de gestionare a deșeurilor 2, RDN; și (v) Factorii critici pentru implementarea proiectelor în sectorul MDS. Astfel, trei CPP-uri urmează a fi dezvoltate în CPV-uri (câte unul pentru fiecare regiune). Un CPV este în proces de dezvoltare pentru zona de management a deșeurilor 3 în regiunea de dezvoltare sud. • Proiectul raportului de evaluare a impactului asupra mediului pentru zona de MDS în RD Sud a fost elaborat. Procedura de EIM este una de durată și necesită în jur de 90-100 zile. Aceasta a fost inițiată și decizia evaluării prealabile cu privire la efectuarea EIM a fost obținută de la Ministerul Mediului, ceea ce constituie prima etapă a procedurii de elaborare a EIM. Pentru moment, etapa a doua a EIM (înaintarea programului la Ministerul Mediului) este stopată pînă la luarea deciziei finale privind includerea Găgăuziei în zona 3 de MDS în RD Sud. • Proiectul studiului de fezabilitate pentru RD Sud a fost elaborat. La moment continuă activitățile de schimbare a destinației terenului pentru APL Cahul. La solicitarea APL Cahul a fost modificat planul de schimbare a destinației terenului, motivul fiind imposibilitatea participării la repararea a unui reprezentant al sectorului privat (acesta se află peste hotare). Dosarele cadastrale pentru schimbarea destinației terenurilor la stațiile de transfer Taraclia și Cantemir au fost perfectate și avizate cu Ministerul Mediului, iar înaintarea lor la Guvern va avea loc doar după luarea deciziei privind includerea unei părți din Găgăuzia în zona de MDS 3, RDS. În cazul unei decizii pozitive va fi necesar înregistrarea altui bun imobil la Taraclia din motive de extindere a terenului pentru stația de transfer și în acest caz, dosarul cadastral va fi modificat. • 2 rapoarte de selectare a locațiilor din punct de vedere tehnic (1 per fiecare zonă) sunt finalizate. În baza acestora, Comisia Inter-ministerială a aprobat CPP-urile pentru RDN și RDC. • 2 rapoarte de EIM pentru zonele de MDS în RD Nord și RD Centru nu au fost elaborate din cauza faptului că nu APL-urile nu au luat decizii finale referitor la alocarea terenurilor pentru facilitățile de gestionare a deșeurilor. • 2 studii de fezabilitate - versiune proiect - pentru zonele de MDS în RD Nord și Centru nu au fost elaborate din cauza faptului că nu APL-urile nu au luat decizii finale referitor la alocarea terenurilor pentru facilitățile de gestionare a deșeurilor. • Actualizarea a un (1) program de conștientizare a populației este inițiată. A fost elaborat un program de elaborare a EIM care include un calendar al consultărilor și dezbaterilor publice pentru documentația EIM, dar acesta este stopat din cauza lipsei deciziei finale privind includerea Găgăuziei în ZMDS 3 în RDS. • Elaborarea a 1 (un) set de documentație de execuție finală și documentație de licitație nu a fost inițiată din cauza faptului că studiul de fezabilitate/EIM pentru ZMD3 în RDS nu a fost finalizat. 		<ul style="list-style-type: none"> • 1 ședință a GLRS în RD Sud a fost organizată. • 1 eveniment cu GLP în sectorul MDS în Regiunea Sud este organizat. <p>La 29 aprilie a avut loc ședința comună a GLRS și a GLP în regiunea de dezvoltare Sud. Subiectele incluse în agendă au fost: (i) progresul realizat în implementarea proiectelor de asistență tehnică în RDS în perioada 2014 - 2015; (ii) planul de lucru pentru 2015 privind elaborarea SF/EIM în RDS; (iii) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului și rolul APL în această procedură; și (iv) Progresul realizat în schimbarea destinației terenurilor în contextul amplasării depozitului regional de deșeuri în ZMD 3, RDS.</p> <p>La ședință au participat 35 de persoane, dintre care 18 bărbați și 17 femei. Conform evaluării, scorul mediu acordat de participanți privind organizarea atelierului de lucru a fost de 4.65 din maximum 5.</p>			

Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%		55%		80%		78%	
Provocări/riscuri	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicare și cooperare interministerială insuficientă pentru a promova un mesaj unic către comunitatea donatorilor referitor la prioritățile din sector; • Tergiversarea luării deciziei privind alocarea terenurilor pentru amplasamentele pentru facilitățile de gestionare a deșeurilor în RD Nord și Centru creează impedimente la implementarea ulterioară a proiectelor în aceste două regiuni. Este necesară intervenția din partea autorităților la un nivel mai înalt pentru a asista aprobarea locațiilor pentru depozit; • Lipsa cadrului legislativ și normativ în domeniul managementul deșeurilor racordat la cerințele EU (acestea sunt doar în versiune de proiect); • Inițiativa de includere parțială a localităților din u.t.a. Căgăuzia, zona 3 de management al deșeurilor din RD Sud, va impune revederea totală a compartimentelor studiului de fezabilitate, recalcularea ciclului de viață al depozitului, eventuala selectare a unei noi stații de transfer, etc. Lipsa deciziei în acest sens tergiversează procesul de semnare a acordului de finanțare cu potențialii donatori; • Cooperarea cu Cancelaria de Stat este necesară pentru agrearea modelelor preferate a cooperării instituționale atât pentru proprietarii de proiecte cât și pentru operarea ulterioară a acestora; • Reticența populației la nivel local și aplicarea defectuoasă a penalităților cu privire la nerespectarea cerințelor de salubritate. • Este crucial ca procedura de elaborarea a EIM sa fie inițiată la timp 			<ul style="list-style-type: none"> • 3 ședințe ale GLP sunt organizate (cite una pe regiune). Ședințele GLP în RD Centru și RD Nord sunt condiționate de selectarea terenului pentru depozitul regional. 				









Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2, în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1	Planificare regională sectorială	Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS	Dezvoltarea capacităților
MDS		Activități în RDS: • Raportul de EIM pe ZMD3, finalizat; • Dezbateri publice privind EIM organizate; • Activități de schimbarea destinației terenului desfășurate; • conceptul de design la stația de transfer din Taraclia și depozitul din Cahul revizuit; • 1 studiu de fezabilitate pentru zona de MDS în RD Sud finalizat și aprobat • dialog pentru un acord preliminar cu o instituție finanțatoare – deschis; Activități în RDN și RDC: • selectarea terenurilor pentru facilitățile de gestionare a deșeurilor; • investigațiile hidrogeologice și topografice pentru zona Centru și Nord inițiate în cazul în care terenurile sunt aprobate.	<ul style="list-style-type: none"> • o ședință a GLRS este organizată în RDS • o ședință a GLP este organizată în RDS

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR	PRS	DP	CC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	100%	55%	80%	78%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	100%	50%	75%	75%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	100%	45%	68%	71%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	100%	35%	65%	67%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q1+Q2,2014	100%	25%	40%	55%

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI2 în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI2	Planificare regională sectorială		Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS		Dezvoltarea capacităților		Evaluare medie	
DRUMURI REGIONALE ȘI LOCALE								
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	4 Conform planului de lucru		2 Abateri semnificative		1 Nerealizat		2 Abateri semnificative	
Punctele de reper planificate			<ul style="list-style-type: none"> • Lista de 12 CPP-uri este elaborată și aprobată. • 12 rapoarte de inventariere sunt finalizate. • 12 rapoarte de evaluare pre-fezabilitate (CPV) sunt finalizate. 		<ul style="list-style-type: none"> • 3 ședințe cu GLRS în sectorul DRL sunt organizate. • 4 ședințe cu GLP în sectorul DRL sunt organizate. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> • PRS în sectorul DRL pentru regiunea de dezvoltare Nord a fost aprobat de către CRD Nord la 3 aprilie. 		<ul style="list-style-type: none"> • O listă de 15 CPP-uri din 24 coridoare a fost elaborată și agreată cu MDRC. Lista va fi prezentată Comisiei Inter-ministeriale pentru identificarea VPC-urilor. • 15 rapoarte de inventariere și inspectare a drumurilor sunt în curs de elaborare și urmează a fi finalizate până pe 17 iulie și prezentate Comisiei Inter-ministeriale estimativ pe 24 iulie. • Rapoartele de evaluare pre-fezabilitate (CPV) vor fi elaborate după aprobarea listei CPV-urilor de către Comisia Inter-ministerială. • Au fost efectuate 15 vizite în teren cu scopul de a evalua starea tehnică a 15 coridoare DRL (CPP prioritare). • În rezultatul discuțiilor cu Banca Mondială (BM), 4 coridoare din 28 au fost preluate de către BM spre dezvoltare și ulterioara implementare. 		<ul style="list-style-type: none"> • În rezultatul consultărilor publice două coridoare au fost adăugate, astfel lista finală conține 28 de CPP. Ulterior a fost necesară coordonarea listei cu MDRC privind coridoarele care vor constitui prioritate pentru rapoartele de inventariere și s-a decis examinarea în continuare a 15 CPP-uri din 28 CPP-uri în total. La momentul când vizitele în teren au fost deja efectuate, Comisia Inter-ministerială nu a putut să se întrunească din cauza perioadei electorale, respectiv, ședințele GLRS și GLP nu au fost organizate întrucât nu s-a decis deocamdată care proiecte vor fi selectate pentru dezvoltarea ulterioară în CPV. 			
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%		40%		55%		65%	
Provocări/riscuri			<ul style="list-style-type: none"> • Întârzierea elaborării proiectelor pentru implementarea PRS-ului. 					




Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2, în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie, 2015





Domeniul de Activitate/ DI 1	Planificare regională sectorială	Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS	Dezvoltarea capacităților
DRL	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • 15 rapoarte privind inventarierea drumurilor finalizate • 1 raport sumar privind inventarierea drumurilor finalizat • Lista CPV-urilor aprobată de către Comisia Inter-ministerială 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 ședințe a GLRS sunt organizate (cîte una pe regiune)

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR	PRS	DP	CC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	100%	40%	55%	65%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	100%	30%	55%	62%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	85%	18%	55%	53%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	75%	15%	50%	47%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q1+Q2,2014	65%	10%	30%	35%

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI2 în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 2	Planificare regională sectorială	Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS		Dezvoltarea capacităților		Evaluare medie	
APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE							
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	N/A	3 Abateri ne semnificative		3 Abateri ne semnificative		3 Abateri ne semnificative	
Punctele de reper planificate	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 12 studii de fezabilitate, inclusiv a studiului tehnic conceptual - versiune proiect sunt în proces de elaborare; Vizitele în teren (verificarea datelor), inclusiv analiza calității apei; Desfășurarea ședințelor de progres cu GLP cu privire la statutul de pregătire a SF; Elaborarea capitolelor cu privire la aspectele de mediu și gen; Elaborarea capitolelor cu privire la aspectele tehnice, financiare/economice, legale, sociale și instituționale; Prezentarea SF în versiune proiect către GLP în vederea stabilirii acordului. 	<ul style="list-style-type: none"> 15 ședințe cu GLP în sectorul AAC sunt organizate: Discutarea cu privire la progresul și statutul elaborării SF; Prezentarea a 12 SF și obținerea aprobării pentru finalizarea acestora și începerea studiului tehnic conceptual. 3 ateliere de lucru cu GLP în sectorul AAC (1 per regiune) sunt organizate cu scopul informării cu privire la progresul elaborării SF și a studiului tehnic conceptual. 				
Progresul realizat conform punctelor de reper		<ul style="list-style-type: none"> 12 studii de fezabilitate, inclusiv a studiului tehnic conceptual - versiune proiect sunt în proces de elaborare: Au fost efectuate 9 vizite în teren în scopul verificării datelor; Au fost desfășurate 6 ședințe de progres cu GLP (CPV: Strășeni, Singerei, Leova, Fălești, Călărași, Ungheni) cu privire la progresul înregistrat în elaborarea studiilor de fezabilitate; Sunt în proces de elaborare capitolele cu privire la aspectele de mediu și gen (CPV: Strășeni, Singerei, Leova, Fălești, Călărași, Ungheni); Sunt în proces de elaborare capitolele cu privire la aspectele tehnice, financiare/economice, legale, sociale și instituționale (CPV: Strășeni, Singerei, Leova, Fălești, Călărași, Ungheni); În cadrul atelierelor de lucru cu GLP au fost prezentate 6 CPV în versiune proiect precum și agreate planurile de implementare a investițiilor. SF în versiunea proiect a fost prezentat către 6 GLP pentru în vederea stabilirii acordului. 	<ul style="list-style-type: none"> 15 ședințe cu GLP în sectorul AAC sunt organizate (inclusiv 9 ședințe de lucru în teritoriu și 6 ateliere de lucru cu GLP): Discutarea cu privire la progresul și statutul elaborării SF; Prezentarea a 6 din 12 SF în cadrul atelierelor de lucru cu GLP și obținerea aprobării pentru finalizarea acestora și începerea studiului tehnic conceptual. S-a convenit de a fi mai eficient prezentarea progresului în elaborarea SF, precum și aprobarea planului de investiții, în cadrul atelierelor de lucru. 6 ateliere urmează a fi organizate în trim.. III 2015; 6 ateliere de lucru cu GLP pe fiecare CPV (inițial au fost planificate 3 ateliere de lucru cu GLP în sectorul AAC (1 per regiune)) sunt organizate cu scopul informării cu privire la progresul elaborării SF și a studiului tehnic conceptual. S-a convenit a fi mai eficient organizarea atelierelor de lucru pe fiecare CPV și nu ateliere per regiune. Modificările respective vor fi introduse în planul de lucru pentru trim.. III-IV. Numărul de participanți și scorul acordat de către aceștia referitor la organizarea ședințelor GLP au fost următoarele: Strășeni - 21 participanți (8 femei) cu media de 4,78 din max. 5 Singerei - 10 participanți (4 femei) cu media de 4,64 din max. 5 Leova - 18 participanți (5 femei) cu media de 4,73 din max. 5 Fălești - 17 participanți (4 femei) cu media de 4,52 din max. 5 Călărași - 17 participanți (4 femei) cu media de 4,8 din max. 5 Ungheni - 15 participanți (3 femei) cu media de 4,65 din max. 5 				

Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%		50%		75%		75%	
	Provocări/riscuri		<ul style="list-style-type: none"> • Comunicarea și cooperare interministerială insuficientă pentru a promova un mesaj unic către comunitatea donatorilor referitor la prioritățile din sectorului AAC; • Lipsa unei modalități de comunicare eficientă a fluxului existent de proiecte către comunitatea donatorilor pentru a atrage investiții necesare în sector; • Standardele tehnice actuale și imposibilitatea utilizării noilor tehnologii și materiale, criteriile de proiectare neactualizate în domeniul AAC conduc la sisteme supradimensionate; • Lipsa statisticii teritoriale, inclusiv: demografice, necesitatea de apă, consumul de energie, costurile operaționale, hărțile și diagramele rețelelor curente. Astfel experții sunt nevoiți să folosească mai multe ipoteze care nu pot fi verificate/testate înainte ca investițiile să fie implementate; • Lipsa unei coordonări a investițiilor în sectorul AAC reprezintă un risc de suprapunere și/sau de dublare a activităților/investițiilor. Nu există un concept al regionalizării. 					







Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2, în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1	Planificare regională sectorială	Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS	Dezvoltarea capacităților
AAC		• 12 studii de fezabilitate sunt în proces de elaborare.	• 6 ședințe cu GLP în sectorul AAC sunt organizate.

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR	PRS	DP	CC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	100%	50%	75%	75%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	100%	40%	60%	67%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	100%	30%	50%	60%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	100%	20%	50%	57%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q1+Q2,2014	80%	20%	50%	50%

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI2 în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 2	Planificare regională sectorială		Elaborarea PRS/Implementarea PRS		Dezvoltarea capacităților		Evaluare medie	
SUPPORTUL COMPLEMENTAR ACORDAT SECTORULUI PRIVAT								
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	4 Conform planului de lucru				3 Abateri ne semnificative		4 Conform planului de lucru	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> Un plan de acțiuni trimestrial este aprobat de Grupul de Lucru. 3 sesiuni pentru GLR sunt organizate în 3 regiuni de dezvoltare. 1 sesiune a GLN este organizată. 		N/A		<ul style="list-style-type: none"> Al doilea modul de sesiuni de instruire și informare organizat pentru sectorul privat din 9 raioane din cele 3 regiuni de dezvoltare. Masa rotundă în sectorul eficienței energetice este organizată. Seminare pentru sectorul privat din regiuni (Bălți, Hîncești) cu participarea expertului străin sunt organizate. 			
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> În perioada 16-18.06.2015 au fost organizate 3 sesiuni a GLR în fiecare regiune de dezvoltare, unde au participat 9 femei și 20 bărbați. În cadrul ședințelor regionale a fost propus și aprobat un plan trimestrial de acțiuni pentru fiecare regiune aparte. Pe 19.06.2015 a fost organizată sesiunea a GLN cu participarea a 4 femei și 7 bărbați. În cadrul ședinței GLN a fost discutat și aprobat un plan de acțiuni pentru semestrul II al anului 2015. 				<ul style="list-style-type: none"> În perioada 28.04 - 14.05.2015 au fost organizate sesiuni de instruire și informare organizate pentru sectorul privat din cele 3 regiuni de dezvoltare în raioane Hîncești, Orhei, Ungheni, Edineț, Soroca, Bălți, Cahul. Scopul evenimentului - consolidarea capacităților IMM-ilor și instruirea acestora privind aspectele procedurilor de achiziții publice. Astfel, seminarele au fost axate pe drepturile și obligațiile autorităților contractante și a operatorilor economici, procedura de evaluare, încălcările frecvente a operatorilor economici, contestația și exerciții practice pentru operatori economici în baza studiilor de caz propuse de ADR-urile. La seminarele au participat 185 de agenți economici din care 97 femei și 88 bărbați. Seminarul din Căușeni a fost amânat la solicitarea CCI. Pe data de 19.05.2015 a fost organizată masa rotundă în sectorul eficienței energetice axată pe problemele procedurilor de achiziții durabile, reglementările privind performanța energetică a clădirilor, bazele dreptului european în achiziții, controlul calității construcțiilor eficiente energetic, manageri energetici din cadrul APL-urilor cu participarea de 18 femei și 46 bărbați Seminare pentru sectorul privat din regiuni (Bălți, Ialoveni, Cimișlia) cu participarea experților internaționali sunt amânate pentru luna iulie 2015, din motivele disponibilității experților. 			
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	80%				80%		80%	
Provocări/riscuri	Prezența pasivă a reprezentanților unor filiale CCI (Ungheni, Căușeni) și a Confederației Naționale de Patronate la ședințele GRL				Participarea pasivă a operatorilor economici din Regiunea Sud la sesiunile de instruire.			





Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2, în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1	Planificare regională sectorială	Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS	Dezvoltarea capacităților
SCSP	<ul style="list-style-type: none"> 3 sesiuni pentru GLR sunt organizate în 3 regiuni de dezvoltare. Un plan de acțiuni trimestrial este aprobat de Grupurile de Lucru Regionale . 		<ul style="list-style-type: none"> Seminare pentru sectorul privat din regiuni (Bălți, Ialoveni, Cimișlia) cu participarea experților străini și locali în domeniul achizițiilor publice organizate. Al treilea modul de sesiuni de instruire și informare organizat pentru sectorul privat în localitățile din cele 3 regiuni de dezvoltare. A treia sesiune de antrenare de antrenori TOT pentru specialiștii CCI desfășurată.

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR	PRS	DP	CC	Progresul mediu estimat
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	80%	N/A	80%	80%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	60%	N/A	60%	60%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	45%	N/A	45%	45%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	30%	N/A	35%	33%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q1+Q2,2014	30%	N/A	30%	30%

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI2 în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 2	APA		CTF	
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	4 Conform planului de lucru		4 Conform planului de lucru	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> • Două instruirii privind dezvoltarea leadership-ului în administrația publică sunt organizate. • Implementarea cursului model pentru AAP privind "Finanțarea măsurilor de dezvoltare regională" - folosind apelul de propuneri de proiecte al Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina, finanțat în cadrul Parteneriatului Estic. 		<ul style="list-style-type: none"> • Contribuirea la organizarea consultărilor publice privind documentele de program al Programelor de cooperare transfrontalieră „Bazinul Mării Negre 2014-2020” și "Romania - Republica Moldova 2014-2020" (activitate organizată în colaborare cu ADA). • Potențialii beneficiari ai Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina, din regiunile de dezvoltare nord, centru și sud sunt informați despre lansarea apelului de propuneri de proiecte. 	
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> • În perioada 27-29 aprilie 2015 și 11.05-13 mai 2015 au fost organizate două instruirii privind dezvoltarea leadership-ului în administrația publică, în cadrul cărora au participat 35 reprezentanți ai APL I (23 femei și 12 bărbați). Din regiunea de dezvoltare nord au participat 5 persoane, din regiunea de dezvoltare centru au participat 7 persoane, din regiunea de dezvoltare sud au participat 2 persoane și 21 persoane din municipiul Chișinău. • În perioada 18 - 21 mai 2015 a fost implementat cursul model pentru AAP privind "Finanțarea măsurilor de dezvoltare regională" - folosind apelul de propuneri de proiecte al Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina, finanțat în cadrul Parteneriatului Estic. În cadrul acestui curs au participat 31 participanți (20 femei și 11 bărbați). Din regiunea de dezvoltare nord au participat 9 persoane, din regiunea de dezvoltare centru au participat 14 persoane, din regiunea de dezvoltare sud au participat 5 persoane și 3 persoane din municipiul Chișinău. În perioada 9-12 mai, acești participanți au avut posibilitatea să beneficieze de consultări individuale privind apelul de propuneri de proiecte lansat. 		<ul style="list-style-type: none"> • Pe data de 21 mai 2015 instituțiile responsabile din R.M. au organizat consultărilor publice privind documentele de program al Programelor de cooperare transfrontalieră „Bazinul Mării Negre 2014-2020” și "Romania - Republica Moldova 2014-2020". Această activitate a fost organizată în colaborare cu ADA, unde GIZ a contribuit conceptual venind cu recomandări de îmbunătățire a documentelor de program. • Potențialii beneficiari ai Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina, din regiunile de dezvoltare nord, centru și sud au fost informați despre lansarea apelului de propuneri de proiecte prin diferite metode (anunț pe pagina proiectului și a instituțiilor partenere, informarea în cadrul consultărilor individuale și a seminarelor livrate de către AAP, etc.). 	
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	90%		95%	

Provocări/riscuri		
-------------------	--	--




Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2, în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie, 2015




Domeniul de Activitate/ DI 1	APA	CTF
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> • Atelierul de lucru cu formatorii privind managementul schimbării și evaluarea instruirilor oferite timp de 3 ani în colaborare cu AAP este organizat. • Elaborarea materialelor de instruire pentru cursul de "Marketing local și regional pentru o dezvoltare regională durabilă" este inițiată. 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentul privind "Cooperarea transfrontalieră - instrument de dezvoltare regională" este elaborat și distribuit partenerilor.

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR	AAP	CTF
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	90%	95%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	86%	82%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	75%	75%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	70%	70%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q1+Q2,2014	65%	70%

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI2, aspecte interdisciplinare în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 2	Comunicare		M&E		Aspecte Orizontale ale DR	
Nivelul de progres 1 aprilie - 30 iunie	3 Abateri neseemnificative		4 Conform planului de lucru		3 Abateri neseemnificative	
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> • Produsele campaniei naționale difuzate. • Strategia de comunicare MDRC pentru 2015-2018 aprobată. • Reportaje și talk show-uri TV despre dezvoltarea regională produse și difuzate, în contextul grantului oferit unei asociații media. • 1 buletin trimestrial despre dezvoltarea regională elaborat și distribuit. • SIADR - pilotare finalizată. 		<ul style="list-style-type: none"> • Suport în organizarea Comitetului Director al MSPL acordat. • Activități de suport la evaluarea SNDR sunt inițiate. • Activități de suport la elaborarea SNDR/SDR sunt inițiate. 		<ul style="list-style-type: none"> • Fișele CPV-urilor și prezentările sunt elaborate și prezentate. • Ședințe ordinare de coordonare cu donatorii sunt desfășurate. • Documentele cu privire la activitățile regionale sectoriale planificate sunt elaborate: <ul style="list-style-type: none"> - Monitorizarea planificării și programării regionale sectoriale prin elaborarea chestionarelor de evaluare și verificarea progresului înregistrat cu ajutorul participanților la atelierele de lucru; - Elaborarea, monitorizarea, evaluarea chestionarelor pentru activitățile GLP; - Menținerea arhivei pentru evenimentele regionale planificate importante. • Instruirile cu privire la elaborarea și implementarea "Planului de acțiuni în problemele sociale și de gen" și aplicarea în practică a instrumentelor de integrare a aspectelor sociale și de gen, grupul țintă: managerii naționali sectoriali EE, MDS, DRL, AAC sunt organizate. • Raportul final cu privire la instrumentele în domeniile sociale și de gen este elaborat : <ul style="list-style-type: none"> - Instrumentul pilot pentru integrarea aspectelor sociale și de gen pentru sectorul AAC și revizuirea acestora în baza rezultatelor pilot obținute; - Analiza datelor colectate și elaborarea raportului model cu privire la integrarea aspectelor sociale și de gen pentru sectorul AAC. 	
Progresul realizat conform punctelor de reper	<ul style="list-style-type: none"> • Campania "Construim Viitorul Acasă". Pe parcursul a două luni au fost difuzate 3 spoturi video și audio la 5 posturi de televiziune (Canal Regional, Pro TV Chișinău, Jurnal TV, Moldova 1, Canal Regional) și 2 posturi radio (Radio Chișinău, Radio Plai). 3 bannere plasate pe platformele online ale MDRC, ADR-urilor, Serviciilocale.md, Unimedia.md, Agora.md, StiriLocale.md. • Strategia de comunicare MDRC pentru 2015-2018. Varianta finală a Strategiei a fost remisă MDRC-ului în mai. Vice ministrul Ion Stratulat a luat act de ea, însă până în prezent nu există un răspuns oficial. • Grantul API. 18 reportaje TV despre dezvoltarea regională au fost produse și difuzate la cele 3 posturi de televiziune (Moldova 1, Canal Regional și Aici/Elita TV). Emisiunile Radio au fost organizate în luna aprilie și mai (Radio Moldova și Radio Chișinău). Pe parcursul lunii iulie urmează a fi elaborate câte 3 emisiuni TV de Moldova 1, Canal Regional și Aici/Elita TV. • Buletin Informativ. Primul număr a fost elaborat, publicat și distribuit - (550 exemplare, rom, rus, eng). • SIADR este operațional. MDRC este responsabil de administrare. 		<ul style="list-style-type: none"> • Ședința din tr. I, 2015 al Comitetului director al MSPL a fost organizată pe data de 8 mai cu participarea a 48 participanți (11 femei, 37 bărbați). La această ședință s-au discutat progresele obținute pe parcursul trimestrului IV, 2014 și trimestrului I, 2015. • Elaborarea proiectului SNDR 2016-2020 este inițiată cu suportul BCI. 2 ședințe cu Comitetul Inter-ministerial au fost organizate, cu participarea # reprezentanților din diferite ministere de resort, experți din Polonia și GIZ. • Evaluarea SNDR 2010-2012, 2013-2015 a fost inițiată prin implicarea experților naționali independenți. <p>La solicitarea MDRC a fost acordat suport în efectuarea evaluării de impact pentru 1 proiect finanțat din FNDR "Sustinererea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în RDN prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere (ZEL) Bălți". Raportul a fost publicat pe site-ul: http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2410</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Fișele CPV-urilor au fost elaborate și prezentate în versiune proiect sub forma unei baze de date a portofoliului de proiecte. Procesul de informare a donatorilor referitor la portofoliul încă nu a fost agreat. • Ședințe ordinare de coordonare cu donatorii au fost desfășurate. <ul style="list-style-type: none"> - O ședință cu Delegația UE a avut loc pentru a discuta: (i) progresul înregistrat în toate sectoarele referitor la portofoliul de proiecte, inclusiv finanțarea bazei de date a portofoliului și (ii) conferința donatorilor și instituția care urmează să o organizeze. - O ședință cu reprezentantul Băncii Mondiale a avut loc în luna iunie. S-a discutat programul Băncii în sectorul drumuri locale și modul de încadrare a proiectelor care sunt în proces de elaborare de către echipele sectoriale din AI2 (în special sectorul drumuri) în cadrul acestui program. - O ședință cu reprezentantul Ambasadei Republicii Cehe s-a desfășurat în vederea sincronizării metodologiei de elaborare a SF pentru RDS a proiectului sistem în domeniul MDS. • Documentele cu privire la activitățile regionale sectoriale planificate sunt elaborate: <ul style="list-style-type: none"> - Pentru ședințele GLRS și GLP (care au o componentă mai largă) au fost elaborate chestionare, în funcție de specificul sectorului, și completate de participanți la atelier pentru a măsura gradul lor de satisfacție asupra organizării evenimentelor. - Arhiva evenimentelor regionale importante desfășurate atât la nivel de proiect, regional cât și național este menținută și actualizată lunar. • Instruirile cu privire la elaborarea și implementarea "Planului de acțiuni în problemele sociale și de gen" și aplicarea în practică a instrumentelor de integrare a aspectelor sociale și de gen, vor avea loc în luna iulie cu echipele sectoriale MDS, EE și AAC. Pentru sectorul DRL, instruirea se va desfășura după pilotarea instrumentelor sociale și de gen în baza unui proiect selectat la ședința Comisiei Inter-ministeriale. • Au fost pilotate instrumentele în domeniile sociale și de gen în sectorul AAC luând ca bază proiectul "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pentru 25.000 consumatori din or. Strășeni". În rezultatul vizitei, a fost scris raportul final, inclusiv capitolul referitor la aspecte social și de gen, parte componentă a studiului de fezabilitate a proiectului. Raportul a fost elaborat în baza analizei datelor colectate, focus grupuri cu beneficiarii și interviuri cu principalii actori interesați. • Un atelier de lucru privind calea de dezvoltare a proiectului a fost organizat cu participarea GIZ, MDRC și a ADR-urilor. Subiectele incluse pe ordinea de zi au fost: (i) calea de dezvoltare a proiectului, principii generale; (ii) particularități specifice fiecărui sector; (iii) încorporarea PRS-urilor în cadrul documentelor de politici; și (iv) finanțarea portofoliului de proiecte. 	

Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	95%		85%		75%	
Provocări/riscuri	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa unei persoane responsabile de comunicare (full time) în cadrul MDRC, ceea ce face dificilă coordonarea. Lipsa bugetului pe comunicare la MDRC/ADR-uri. Tergiversarea adoptării Strategiei de Comunicare. 		<ul style="list-style-type: none"> Din cauza operării unor remanieri în echipa de evaluare, se atestă tergiversări în prezentarea rezultatelor evaluării SNDR 2010-2012, 20103-2015 			

Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2, în perioada de raportare 1 iulie - 30 septembrie, 2015

Domeniul de Activitate/ DI 1	Comunicare	M&E	Aspecte Orizontale ale DR
Punctele de reper planificate	<ul style="list-style-type: none"> Al doilea număr al buletinelui trimestrial despre dezvoltarea regională este elaborat, printat (550 exemplare, rom, rus, eng) și distribuit. 3 emisiuni despre DR la posturi locale sunt realizate. 	<ul style="list-style-type: none"> Proiectul Evaluării SNDR 2010-2012, 2013-2015 este elaborat și prezentat către MDRC. Proiectul SNDR 2016-2020 este elaborat și prezentat către MDRC. Suport în efectuarea evaluării de impact a 5 proiecte finanțate din FNDR este acordat. 	<ul style="list-style-type: none"> Un (1) produs al cunoștințelor cu privire la procesul CDP este elaborat. Fișele CPV-urilor și prezentările acestora sunt elaborate. Ședințele ordinare de coordonare cu donatorii sunt organizate. Instrumentele sociale și de gen în sectorul DRL sunt pilotate. Capitolele privind aspectele sociale și de gen pentru SF ale proiectelor AAC sunt inițiate.

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR	Comunicare	M&E	Aspecte orizontale ale DR
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q2, 2015	95%	85%	75%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q1, 2015	90%	75%	70%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015), Q4, 2014	84%	70%	65%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q3, 2014	80%	50%	60%
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) Q1+Q2,2014	75%	30%	60%

ANEXE

Anexa Nr. 1 Structura proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”

Proiectul GIZ: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova



Director de țară și Manager de proiect
Philipp Johannsen

DI1 – Servicii publice locale

Consultant internațional superior – Dietrich Hahn

Consult. naț. superior
• Valentina Pleșca
Consult. mgm propr. & prestare servicii publice
• Victor Buftac
Consult. descentraliz., gender & serv. pub. loc.
• Natalia Iachimov
Consult. internaț. junior servicii pub. locale
• Adrian Dupu
Asist. admin / Recepț.
• Irina Sirbu

Lider de echipă
Nikola Doychinov

Lider adj. de echipă
Tatiana Galițchi

Administrația
Vitalie Galițchi

Grup de experți naționali / internaționali pe termen scurt

Consult. pt. pro. reg.

> **ADR Nord**
MDS / EE
• Igor Neaga
AAC
• Svetlana Caliniac

> **ADR Centru**
EE
• Constantin Enciu
EE
• Eugeniu Pelivan
MDS
• Denis Parea

> **ADR Sud**
AAC
• Sergiu Pleșca
AAC
• Andrei Tocaru

Unitatea pentru consiliere în politici

Cons. naț. superior politici DR și locală
• Alexandr Muravschi
Cons. internaț. jun. politici DR și locală
• Marijke Eschenbach
Cons. CTF, coop. AAP
• Violeta Bulat
Cons. com. pt. MDR
• Victor Gotișan
Consult. MBR & M&E
• Angela Dumitrașco
Consultant jun. M&E
• Vasile Brașovschi
Spec. admin. & Cons. Suport pt. sect. privat
• Tatiana Bilba

Administrația

Specialist jur. / adm.
• Andrei Zapanovici
Coord. evenim. & log.
• Ina Zmeu
Asist. evenim. & log.
• Grigore Cermenchii
Asist. admin / Recepț.
• Tatiana Prodan / Cristina Popescu
Asist. adm / Translator
• Doina Galbur
Ofițer admin. / Contabil
• Vera Novic
Coord. de transport
• Vasile Rotaru

DI2 – Planificarea și programarea regională

Consultant național superior – Petru Veverița

Consultant PPR
• Ștefan Todirașcu

Lider de echipă
David Toft

Consultanți PPR regionali

> **ADR Nord**
• Vlad Ghițu

> **ADR Centru**
• Vacant

> **ADR Sud**
• Igor Torpan

Lider adj. de echipă. Managerul sectorului dezvoltare regională
Stela Corobceanu

Manageri sectoriali

EE
• Sergiu Robu

MDS
• Tamara Guvir

AAC
• Anatol Burciu

DRL
• Fiodor Grebencio
• Ion Ciubotaru

Administrația

Diana Moisei-Upreti
Tatiana Nicolaev
Svetlana Brînză
Stela Glavan

Grup de experți naț./ internaționali pe termen scurt

Oficiul GIZ Chișinău

Manager administrativ
• Tatiana Dumbrava

Specialist achiziții și contractare
• Petru Pîrnău

Specialist contabilitate și finanțe
• Larisa Cultuclu

Asistent contabil
• Viorica Diaconu

Specialist administrativ
• Daniela Chișner





Asistent admin. / Manag. de oficiu
• Irina Josan

Echipa GIZ

Echipa GOPA

Statut: Mai 2015

Anexa Nr. 2 Grila de notare pentru măsurarea nivelului de progres trimestrial și a nivelului de implementare

1 Nerealizat		Off track
2 Abateri semnificative		Significant deviation
3 Abateri ne semnificative		Minor deviation
4 Conform planului de lucru		On track